



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

وفقه الله

سعادة مدير عام المشتريات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..... وبعد

تجدون برفقة اصل وصورة من المستخلص رقم (٣٠) واصل التقرير الدوري رقم (٢٦)

مشروع : مجمع النويمة التعليمي للبنات

مقاوله :- شركة بناء الجزيرة للمقاولات

قيمة الأعمال المنجزة ٣٥٥٣٤٣.٩٧ فقط مبلغ و قدره فقط ثلاثمائة وخمسة وخمسون الف وثلاثمائة وثلاثة وأربعون ريال وسبعة وتسعون هلله

١٤٤٢/٠١/٢٩ هـ لاتخاذ اللازم نظاما ، ودمتم .

حيث تم الحصر بتاريخ

مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر

مدير ادارة شؤون المباني

عائض بن مجلي آل مجلي

م / فهد بن عابد المدرع

تاريخ وروده

رقم وارد إدارة العقود الانشائية

تاريخ صدوره

رقم صادر إدارة العقود الانشائية

المحترم

المكرم مدير الادارة المالية بالوزارة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..... وبعد

للمشروع عالية علما بان :

دفعه رقم

تجدون برفقه الاوراق الخاصة بالمستخلص رقم

فرع:

١٤٤٢ / /

الضمان النهائي رقم :

فرع:

١٤٤٢ / /

ضمان السلفة رقم :

ريال

ريال الباقي

ريال المبلغ المطلوب تخفيضه

قيمة ضمان السلفة /

جنسيته : سعودي

عنوان المقاول المذكور :- الخرج طريق الملك فهد

سجل تجارى (١٠١١٠٠٨٢١٤)

الرمز البريدي (١١٩٤٢)

ص. ب (١٥٤٠)

مدير ادارة العقود الانشائية

لاتخاذ اللازم نظاما . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الاسم /

التوقيع /

تاريخ الحصر	
لاعتمااد الصرف	
رقم أمر الدفع	
التاريخ	14 / /

مدير ادارة المالية بالوزارة

الاسم /

التوقيع /

ملحوظة هامة : يحزر هذا من اصل وثلاث صور تبقي احدهما لدي ادارة التربية والتعليم بالمنطقة او ادارة المشاريع والصيانة والثانية لدي ادارة العقود الانشائية واصل وصورة للإدارة المالية بالوزارة وتعاد الصورة الثالثة من الادارة المالية بالوزارة الي مكتب الوكيل للمباني والتجهيزات المدرسية اولا بأول بعد استكمال اجراءات الصرف .



الموضوع :- بشأن المستخلص الجاري رقم (٣٠)

الرقم :- ٤٢/٥٠٣/ص

التاريخ :- ٢٠٢٠/٩/٢١ م

سعادة / مدير إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة لمشروع تنفيذ مجمع النويمة التعليمي للبنات بمحافظة وادي الدواسر
مقاولتنا عليه يسرنا أن نرفق لسعادتكم أصل المستخلص الجاري رقم (٣٠)
عليه أمل من سعادتكم التفضل بالإيعاز لمن يلزم نحو إنهاء إجراءات صرف
مستحققاتنا لقاء المستخلص الجاري رقم (٣٠) وذلك لسرعة دفع حركة سير
العمل بالمشروع .

شاكرين ومقدرين لسعادتكم حسن تعاونكم

ولسعادتكم خالص تحياتي وتقديري

المدير العام

م / صالح عبد العزيز الخنين

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمي
وادي الدواسر


سيد الرئيس لا تمان يدرك شكره
كله

الرقم النموذج : 42142483



320
1442/02/05
1

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : ١٤٣٥/٠٨/٦ هـ
 مدة تنفيذ العملية : ٢٤٠٠+٩٠+٣٦٠+٩٠٠ يوم
 اجمالي قيمة العملية : ٢٦٨٨٣٣٧٦.٣٢ ريال
 تاريخ الزيارة : ١٤٤٢/٠١/٢٩ هـ



المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي النواصر
 إدارة شئون المباني

مشروع : مجمع النويعة التعليمية للبنات
 المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات
 مستخلص جاري رقم (٣٠) عن شهر صفر لعام ١٤٤٢ هـ

صفحة رقم (١)


ملاحظات	مستحقات المقاول		الفترة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	ريال		في حدود البند	زيادة عن البند				
	٠,٠٠	٢٢٠,٩٧٥,٠٠	٢٥	٨٨٣٩,٠٠	٠,٠٠	١١٧٨٠,٠٠	٣م	أعمال حفر او قطع للتربة	٢١١
	٠,٠٠	٣٠,٤٩٢,٠٠	٣٠	١٠,١٦٤,٠٠	٠,٠٠	١٠,٣٠٠,٠٠	٣م	أعمال ردم التسويات	٣١١
	٦٤٨٠,٠٠	٣٩٦٩٠,٠٠	٤٥	١٤٤,٠٠	٠,٠٠	٨٨٢٠,٠٠	٣م	أعمال حفر الاساسات	١١٢
	٠,٠٠	١٤٣١٠,٠٠	٢٧٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٨٠,٠٠	٢م	أعمال خرسانة عادية	٢١٢
	١٩٨٠,٠٠	٣٠,٥٢٥,٠٠	١١٠٠	١٨٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٧٥,٠٠	٣م	أعمال خرسانة مسلحة	٣١٢
	٣٦٠,٠٠	٣٢٩٥,٠٠	١٠	٣٦٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٩٥,٠٠	٢م	طبقة عازلة للرطوبة أفقية أسفلت	٦١٢
	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠	٣م	مباني من الطوب الأسمنتي المصمت	٢١٣
	٠,٠٠	٦٦٠,٠٠	٥٥	١٢٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٤,٠٠	٢م	مباني من الطوب الأسمنتي المفرغ سمك ١٥ سم للاسوار	٣١٣
	٠,٠٠	١٢٢٥٢٥,٠٠	٩٥	١٣٩٥,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠,٠٠	٢م	أعمال تغطية للأسوار الخارجية بمادة كسر الرخام الملون	١٩١٣
	٠,٠٠	٣٠,٠٠٠,٠٠	١٠,٠٠٠	٣,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠	عدد	توربة حديد يعرض (٤ متر) وارتفاع يتناسب مع السور	٧١٣
	٢٤٠,٤٨٠,٠٠	٤٣٧٩٨٧,٠٠						اجمالي الصفحة :	

(١) مدى مطابقة الاعمال للشرط والمواصفات : (مطابقة)

مهندس المشرف
 م/ يوسف احمد

مهندس المشرف
 م/ يوسف احمد

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
 مشروع مجمع النويعة التعليمية
 وادي السدواسر



مشروع : مجمع التوعية التعليمي للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاري رقم (٣٠) عن شهر صفر لعام ١٤٤٢ هـ

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : ١٤٣٥/٠٨/٦ هـ

مدة تنفيذ العملية : ٢٤٠+٩٠ + ٣٦٠+٩٠٠ يوم

اجمالي قيمة العملية : ٢٦٨٨٣٣٧٦,٣٢ ريال

تاريخ الزيارة : ١٤٤٢/٠١/٢٩ هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
ريال	ريال							الإعمال الاعتيادية أسفل سطح الأرض وأعمال الموقع العام و الأسوار	
	٠,٠٠	١٨٦٠,٠٠	٦٢٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠	٤,٠٠	عدد	بوابة حديد بعرض (2.5 متر) وارتفاع يتناسب مع السور	٨١٣
	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	م.مط	كسوة من الرخام الطبيعي لزوم السلام بالموقع العام	٣١٤
	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٥٠,٠٠	م.مط	طرقيات خرسانية مشطوفة سابقة الصب (ملونه)	١٦١٤
	٠,٠٠	٦٠٥٠,٠٠	٥٥	٠,٠٠	١١٠,٠٠	١٩٠,٠٠	م.مط	ترابيع رخام طبيعي ٢٠*٤٠*٢,٥ سم للمدخل الرئيسي	١٣١٤
	٠,٠٠	١٦٥٠,٠٠	٧٥	٠,٠٠	٢٢٠,٠٠	٨٠٠,٠٠	م.مط	طوب رصف مترابط (إنترلوك)	١٤١٤
	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٥٠,٠٠	م.مط	دكة خرسانية عاديه بالميل اللازم بسك لا يقل عن ٤ سم	١١٥
	١٣٢٠,٠٠	٢٠٤٠,٠٠	٤٠	٣٣٠,٠٠	٥١٠,٠٠	٥١٠,٠٠	م.مط	طبقة عازلة رطوبة أفانف مكونه من طبقتين	٢١٥
	٥٠٠,٠٠	٩٩٠,٠٠	١٠	٥٠٠,٠٠	٩٩٠,٠٠	٩٩٠,٠٠	م.مط	طبقة عازلة دهان وجهين يتوحيين حسب المواصفات	٣١٥
	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٢٥	٠,٠٠	١٢٠,٠٠	٤٢٠,٠٠	م.مط	بياض اسمنتي مانع لمرور المياه	٤١٥
	١٥٤٠,٠٠	١٤٨٥,٠٠	٥٥	٢٨٠,٠٠	٢٧٠,٠٠	٢٧٠,٠٠	م.مط	قديص مباني طوب اسمنتي مصمت سمك (10 سم)	٥١٥
	٣٣٦٠,٠٠	٣٢٦٩٠,٠٠						اجمالي الصفحه :	

(١) مدى مطابقة الاعمال الشروط والمواصفات : (مطابقة)

المهندس المشرف

م / يوسف احمد

٢٣

مدير إدارة شئون المباني

م / فهد بن علي المومع

م / فهد بن علي المومع

تاريخ تسليم الموقع للمقاول :

١٤٣٥/٠٨/٦ هـ

مدة تنفيذ العملية :

٢٤٠+٩٠ + ٣٦٠+٩٠٠ يوم

اجمالي قيمة العملية :

٢٦٨٨٣٧٦,٣٢ ريال

تاريخ الزيارة :

١٤٤٢/٠١/٢٩ هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعة		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		ريال	في حدود البند				
	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠	عدد	توريد سلم الطيوم بعرض و ارتفاع مناسب للخران الأرضي	٦١٥
	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٠٠	عدد	غطاء خزان المياه الأمن من الحديد الزهر للخران الأرضي	١٧٥
	٠,٠٠	٢٢٠,٠٠,٠٠	٨٠	٠,٠٠	٢٧٥٠,٠٠	٢٧٥٠,٠٠	٢م	إزالة المنشآت القديمة بالموقع الى منشوب التأسيس	١١
	٠,٠٠	٤٧٦٠,٠٠	٦٠	٠,٠٠	٧١٠,٠٠	٧١٠,٠٠	م.ط	إزالة المنشآت القديمة بالموقع " أسوار "	١١
	٩٠,٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠,٠٠	٣٠٠٠	٣,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	عدد	إزالة المنشآت القديمة بالموقع (خزان أرضي)	١١
	٣٠٠,٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠,٠٠	٣٠٠٠	١,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	عدد	إزالة المنشآت القديمة بالموقع (خندق صرف)	١١
	٢٠٠,٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠,٠٠	٢٠٠٠	١,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	عدد	إزالة المنشآت القديمة بالموقع (خزان تخطيط)	١١
	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦,٠٠	م.ط	درج خرساته مخدوم لزوم غرف الكهرباء	٥١٤
	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤,٠٠	عدد	جلمسات لطلاب خار جيه حسب المخططات	١٨١٤
	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٨٠,٠٠	٢م	توريد تركيب مظلات تخطيطه من هيكل معدني وخيام pvc	١٠١٣
	١٤٠,٠٠,٠٠	٢٧٠,٦٠,٠٠						اجمالي الصفحة :	

(١) مدى مطابقة الاعمال للشروط والموافقات : (مطابقة)

مندوب المقاول

المهندس المشرف

م / يوسف احمد

مدير إدارة شئون المباني

م / فهد بن صالح العبد

مشروع مجمع النويمة التعليمي
مشروع مجمع النويمة التعليمي
وادي السد واس

المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شئون المباني

مشروع : مجمع النويعة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاري رقم (٣٠) عن شهر صفر لعام ١٤٤٢ هـ

صفحة رقم (٤)

تاريخ تسليم الموقع للمقاول :

١٤٣٥/٠٨/٦ هـ

مدة تنفيذ العملية :

٢٤.٠٠ + ٣٦.٠٠ + ٩.٠٠ يوم

اجمالي قيمة العملية :

ريال ٢٦٨٨٣٣٧٦,٣٢

تاريخ الزيارة :

١٤٤٢/٠١/٢٩ هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
								الإعمال الاعتيادية لسطح الأرض و أعمال الموقع العام و الأسوار	
	٠,٠٠	٢٥٢٠,٠٠	١٨٠	٠,٠٠	١٤,٠٠	٣٠,٠٠٠	م ط	مواسير up.v.c قطر خارجي ٢٠٠ (مم) فئة ٣	١١١٧
	٠,٠٠	٢٥٥٦٠,٠٠	١٢٠	٠,٠٠	٢١٣,٠٠	٣٩٠,٠٠٠	م ط	مواسير up.v.c قطر خارجي ١٦٠ (مم) فئة ٣	٣١١٧
	٠,٠٠	٣٥٠٠,٠٠	١٠٠	٠,٠٠	٣٥,٠٠	٤٥٠,٠٠	م ط	مواسير up.v.c قطر خارجي ١٤٠ (مم) فئة ٣	٤١١٧
	٠,٠٠	٤٤٠٠,٠٠	٨٠	٠,٠٠	٥٥,٠٠	١٢٠,٠٠٠	م ط	مواسير up.v.c قطر خارجي ١١٠ (مم) فئة ٣	١٠١١٧
	٠,٠٠	٧٥٠٠,٠٠	١٥٠٠	٠,٠٠	٥٠,٠٠	١٠,٠٠٠	عدد	غرفة تقطيش معزولة ٠,٦٠ × ٠,٦٠ × ٠,٦٠ متر بمسقى لغاية مع السطاه ٠,٧٥	١١١٨
	٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	١٨٠٠	٠,٠٠	٥٠,٠٠	١٥٠,٠٠٠	عدد	غرفة تقطيش معزولة ٠,٦٠ × ٠,٩٠ × ٠,٩٠ متر بمسقى لغاية مع السطاه ١,٠٠	١٣١٨
	٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	٢٠,٠٠٠	عدد	غرفة تقطيش معزولة ٠,٦٠ × ٠,٩٠ × ٠,٩٠ متر بمسقى لغاية مع السطاه ١,٥٠	١١١٩
	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠٠	عدد	خزان تحليل ٤ × ٢ متر	٢١١٩
	٠,٠٠	٥٤٤٨٠,٠٠					اجمالي الصفحه :		

(١) مدى مطابقة الاعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

مستوفى المقبول

المهندس المشرف

مدير إدارة شئون المباني

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويعة التعليمية
وادي الدواسر

م / يوسف احمد

م / فهد بن علي العبد

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : ١٤٣٥/٠٨/٦ هـ
مدة تنفيذ العملية : ٣٦٠ + ٩٠ + ٢٤٠ يوم
اجمالي قيمة العملية : ٢٦٨٨٣٣٧٦,٣٢ ريال
تاريخ الزيارة : ١٤٤٢/٠١/٢٩ هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
ريال	ريال					الاعمال الاعتيادية فوق سطح الارض لجميع وحدات المشروع			
	٧٥٠,٠٠٠	٨٥٢,٠٠,٠٠	٣٠	٢٥٠,٠٠	٢٨٤٠,٠٠	٢٨٤٠,٠٠٠	٢م	خرسانة عادية سمك ١٠ سم	١١١٧
	٧١٢,٨٠	١٣٥٠,٠٠,٠٠	٤٥	١٥,٨٤	٣٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٢م	خرسانة عادية سمك ١٥ سم أسفل الأرضيات	٣١١٧
	٠,٠٠	١٥٤٧١,٠٠	٤٥٠	٠,٠٠	٣٤,٣٨	٣٦,٠٠	٣م	خرسانة عادية خفيفة لملئ فراغ السقوط	٤١١٧
	١٧٨٧٥,٠٠	١٨٤٦٠,٠٠,٠٠	٦٥	٢٧٥,٠٠	٢٨٤٠,٠٠	٢٨٤٠,٠٠٠	٢م	خرسانة مسلحة أسفل الأرضيات سمك ١٥ سم مسلحة تسليح خفيف (8@١٠سم أو ١٠@١٠سم) في الاتجاهين	١٠١١٧
	٢٨٢٠,٠٠,٠٠	١٢٩٦٠,٠٠,٠٠	١٢٠٠	٢٣٥,٠٠	١٠٨٠,٠٠	١٠٨٠,٠٠٠	٣م	خرسانة مسلحة للهيكل العام حسب المواصفات	١١١٨
	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٧٢,٠٠٠	٢م	خرسانة مسلحة للأسقف المفرغة هوردي (32سم)	٣١١٨
	٠,٠٠	١٥٨٤٠,٠٠,٠٠	٥٥	٠,٠٠	٢٨٨٠,٠٠	٤١٠,٠٠٠	٢م	مباني سمك ١٠ سم	١١١٩
	٠,٠٠	١٤٠٧٦,٠٠,٠٠	٦٠	٠,٠٠	٢٣٤٦,٠٠	٣٦٤٠,٠٠٠	٢م	مباني سمك ١٥ سم	٢١١٩
	٠,٠٠	٣٨٤٧٢,٠٠,٠٠	٧٠	٠,٠٠	٥٤٩٦,٠٠	٦٥٦٠,٠٠٠	٢م	مباني سمك ٢٠ سم غير معزول	٣١١٩
	٢٩٧٥,٠٠,٠٠	٤٠٨٠,٠٠,٠٠	٨٥	٣٥٠,٠٠	٤٨٠,٠٠	٤٨٠,٠٠٠	٢م	مباني بلوك اسمنتى سمك (20سم) بعزل حراري	١/٥/١٩
	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٣	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠,٠٠٠	٢م	بلاط موزايكو كسر رخام (30*30 سم)	١١٢٠
	٣٣٧٨٣٧,٨٠	٢٣١٩٤٥١,٠٠					اجمالي الصفحة		

(١) مدى مطابقة الاعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

مندوب المقاول
مدير إدارة شئون المباني
م/ فهد بن علي الصويغ
م/ يوسف احمد

المهندس المشرف

مدير إدارة شئون المباني
م/ فهد بن علي الصويغ
م/ يوسف احمد

مشروع : مجمع النويمة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (٣٠) عن شهر - صفر لعام ١٤٤٢ هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحده	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
ريال	ريال						الاعمال الاحتياطية فوق سطح الارض لجميع وحدات المشروع		
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	م ^٢	ترابيع بلاط اسمنتى لمنحدر المعاقين	- / ٤/٢٠
	٠,٠٠٠	٣٧٥٠,٠٠٠	٧٥	٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٥٦٠,٠٠٠	م ^٢	أعمال بلاط سير اميك للارضيات (٠.٨*٢٥*٢٥ سم)	- / ٤/٢٠
	٠,٠٠٠	٢٢٥٠,٠٠٠	٧٥	٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	م ^٢	أعمال بلاط فخر سير اميك للارضيات مقام للأصاغر (٠.٨*٢٥*٢٥ سم) لأرضيات المعامل	هـ / ٥/٢٠
	٠,٠٠٠	٦٠٨٠,٠٠٠	٩٥	٠,٠٠٠	٦٤٠,٠٠٠	٧٠٤,٠٠٠	م ^٢	أعمال بلاط بورسلان للارضيات (١.٢*٤٠*٤٠ سم) شبه مصقول مانع للانزلاق	هـ / ٥/٢٠
	٠,٠٠٠	١٥٤٠,٨٠,٠٠٠	١٨٠	٠,٠٠٠	٨٥٦,٠٠٠	٨٥٦,٠٠٠	م ^٢	كسوة السالم الداخلية القائمة و القائمة رخام جرانيت	١٧٢٠
	٠,٠٠٠	٣٩٦٠,٠٠٠	١٨٠	٠,٠٠٠	٢٢٠,٠٠٠	٢٦٠,٠٠٠	م ^٢	ترابيع لصندقات السالم و أرضيات الداخل من الرخام الجرانيت (٢*٤٠*٤٠ سم)	٨١٢٠
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	م ^٢	كوتنر تخطيط (منضدة مثبتة بالجدار) من رخام طبيعي سمك ٤ سم وعرض (٨٠ سم) للمطلة	٩١٢٠
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٧٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٠,٠٠٠	م ^٢	كوتنر تخطيط (منضدة مثبتة بالجدار) من رخام طبيعي لجلسة شباك المتاوله سمك ٤ سم وعرض (٥٠ سم)	١١٢٠
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٧٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٤,٠٠٠	م ^٢	كوتنر تخطيط (منضدة مثبتة بالجدار) متاوله للنصف بعرض ٥٠ سم	٢١٢١
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٧٢,٠٠٠	م ^٢	بياض تخطيط لياصة للأسقف الهوردي	١٢١٢٠
	٢٠٥٠,٠٠٠	٣٤٤٠,٠٠٠	٢٥	٨٢,٠٠٠	١٣٧٨,٠٠٠	١٣٧٨,٠٠٠	م ^٢	بياض تخطيط (لياصة) للحوائط الداخلية وحوائط الطرقات والقضاء الداخلي	١١٢١
	٢٠٥٠,٠٠٠	١٢٠٦١٨,٠٠٠						اجمالي الصفحه :	

مشروع مبنى مجمع النويمة التعليمية للبنات
وادي الدواسر
م/ يوسف احمد

المهندس المشرف
م/ يوسف احمد

عن

م/ فهد بن علي احمد

مدير إدارة شئون المباني وادى الدواسر

م/ فهد بن علي احمد

م/ فهد بن علي احمد

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : ١٤٣٥/٠٨/٦ هـ
مدة تنفيذ العملية : ٣٦٠+٩٠٠ يوم
اجمالي قيمة العملية : ٢٦٨٨٣٧٦,٣٢ ريال
تاريخ الزيارة : ١٤٤٢/٠١/٢٩ هـ

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
إدارة شئون المباني

صفحة رقم (٧)

مشروع : مجمع التوعية التعليمية للبنات
المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاري رقم (٣٠) عن شهر صفر لعام ١٤٤٢ هـ

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : ١٤٣٥/٠٨/٦ هـ
مدة تنفيذ العملية : ٣٦٠ + ٩٠٠ يوم
اجمالي قيمة العملية : ٢٦٨٨٣٣٧٦,٣٢ ريال
تاريخ الزيارة : ١٤٤٢/٠١/٢٩ هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
ريال	ريال							الإصصال الاعتيادية فوق سطح الارض لجميع وحدات المشروع	
	٤٢٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٢٢٠٠٠٠٠٠٠	٣٠	١٤٠٠٠٠٠٠	١٧٤٠٠٠٠	١٧٤٠٠٠٠	٢م	بياض تخشين لياصة (للحوائط الخارجية " واجهات " دروي +مستلور	٥/٢١
	٠٠٠٠	٤٨٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٠	٠٠٠٠	١٦٠٠٠٠٠٠	١٧٤٠٠٠٠٠	٢م	دهانات بلاستيكية مقاومة العوامل الجوية رزمة أمريكية خارجية باللون المطلوب (دروي +مستلور)	٥/٢١
	٠٠٠٠	٢٠٦٧١٠٠٠٠٠	٧٠	٠٠٠٠	٢٩٥٣٠٠٠	٣٤٨٠٠٠٠	٢م	بلاط سيراميك الحوائط مقاس (٢٥ x ٣٣ x ٠,٨ سم	٧/٢١
	٠٠٠٠	٣٧٦٠٠٠٠٠٠٠	٨٠	٠٠٠٠	٤٧٠٠٠٠	٦٨٠٠٠٠	٢م	بلاط سيراميك للحوائط مقاس (٢٥ x ٣٣ x ٠,٨ سم	٧/٢١
	٤٠٠٠٠٠٠٠٠	٦٤٠٩٠٠٠٠٠٠	١٠٠	٤٠٠٠٠٠٠	٦٤٠٩٠٠٠	٧٢٠٠٠٠٠	٢م	أعمال التأسيس للجدران الخارجية بمادة كسر الرخام الملون	٢٤/٢١
	٠٠٠٠	٣٧٧٠٠٠٠٠٠٠	١٢٠	٠٠٠٠	٣١٠٠٠٠٠	٣١٦٠٠٠٠	٢م	بند تشطيب السطح الأخير ويتكون من : أ - طابق عازلة للرطوبة من طينتين (٢ x ٤ سم) ب - خرسانة عادية اذكة الميول بالسطح ٤ سم ج - طابق عازلة للحرارة من البوسترين الميثوق سمك ٥ سم د - رمل هـ - بلاط موزاييك كسر حجر بلدي ٣٠ x ٣٠ x ٣ سم	٥ / ١٧ ٣ / ٢٢ ١ / ٢٢ ٢ / ٢٠
	٢٥٩٤٠٠٠	٩٦٠٠٠٠٠٠٠	٤٠	٦٤٠٨٥	٢٤٠٠٠٠	٢٤٠٠٠٠	٢م	طابق عازلة للرطوبة سمك ٤ سم طينتين من لانتان التوبمين المقواة باللياف البوستر لحامات الألوار الطوية	١ / ٢٢
	٠٠٠٠	٥٠٦٠٠٠٠٠٠	٢٢	٠٠٠٠	٢٣٠٠٠٠٠	٣٦٤٠٠٠٠	٢م	طابق عازلة للحرارة رأسية من البوسترين الميثوق	٧ / ٢٢
	٨٤٥٩٤٠٠٠	١٤١٧٦١٠٠٠٠٠	اجمالي الصفحه :						

المهندس المشرف
يوسف احمد

مدير إدارة شئون المباني
فهد بن علي السليمان

مستخلص جاري رقم (٣٠) عن شهر صفر لعام ١٤٤٢ هـ
مستخلص جاري رقم (٣٠) عن شهر صفر لعام ١٤٤٢ هـ
مستخلص جاري رقم (٣٠) عن شهر صفر لعام ١٤٤٢ هـ

المجلس الأعلى للتعليم

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي النواصر

إدارة شئون المباني

مشروع : مجمع النوعية التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (٣٠) عن شهر صفر لعام ١٤٤٢ هـ

صفحة رقم (٩)

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : ١٤٣٥/٠٨/٦ هـ

مدة تنفيذ العملية : ٣٦٠ + ٩٠ يوم

اجمالي قيمة العملية : ٣٦٨٣٣٧٦,٣٢ ريال

تاريخ الزيارة : ١٤٤٢/٠١/٢٩ هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
الأعمال الاعتيادية فوق سطح الارض لجميع وحدات المشروع									
	٠,٠٠	٢٨٣٥٠,٠٠	٦٣٠	٠,٠٠	٤٥٠,٠٠	٨٤,٠٠	٢م	باب حديد و تجليد صاج حسب تفاصيل شركة الكهرباء	٨/٢٧
	٠,٠٠	٨٦٤٠,٠٠	٤٥٠	٠,٠٠	١٩,٢٠	٤٠,٠٠	٢م	شباك حديد حسب تفاصيل شركة الكهرباء	٩/٢٧
	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	م.ط	زاوية حديد مقاس ٥٥٠.٥٥٠ سم	١١/٢٧
	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠,٠٠	٢م	صاج بقلارة لغطاء مجارى الكبلات	١٢ /٢٧
	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٠,٠٠	م.ط	حاجز مواسير حديد مجلفن	٣٤ /٢٧
	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠	عدد	توريد وتركيب صارى علم بالسطح الاخير	١/١ /٢٨
	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠	عدد	توريد وتركيب صارى علم بساحة تجمع الطلاب	١ب /٢٨
	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٢,٠٠	عدد	توريد وتركيب سيورات حائطيه	٢ /٢٨
	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٢م	لوحات اعلازيه من الراج الفلين الطبيعى	٧ /٢٨
	٠,٠٠	٢٧١١٥,٠٠	١٤٥	٠,٠٠	١٨٧,٠٠	٤٠٠,٠٠	٢م	توريد وتركيب أسقف مستنارة من بلاطات معدنية مخزومه حسب المخططات	١٤ /٢٨
	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٠,٠٠	عدد	لوحات ارشاديه	٢١ /٢٨
	٠,٠٠	٦٤١٠٥,٠٠					اجمالي الصفحه :		

(١) مدى مطابقة الاعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

المهندس المشرف

م/ يوسف احمد

مدير اذار وظنون المباني

م/ فهد بن محمد العنبر

مندوب المقاول

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النوعية التعليمية
وادي النواصر

الجمهورية العربية السورية وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
إدارة شئون المباني

مشروع : مجمع النويصة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (٣٠) عن شهر صفر لعام ١٤٤٢ هـ

صفحة رقم (١٠)

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : ١٤٣٥/٠٨/٦ هـ
مدة تنفيذ العملية : ٢٤٠+٩٠+٣٦٠+٩٠٠ يوم
اجمالي قيمة العملية : ٢٦٨٨٣٣٧٦,٣٢ ريال
تاريخ الزيارة : ١٤٤٢/٠١/٢٩ هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحده	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠	م ^٢	لوحات اسم المدرسه	٢١ / ٢٨
	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦,٠٠	م.ط	كوبسة من النع اس المطلى بالكروم بدورة مياه المعاقين	٥٧ / ٢٨
	٠,٠٠	٩٠٠٠٠,٠٠	١٨٠	٠,٠٠	٥٠٠	٥٨٠,٠٠	م.ط	درزين من الأسفلتس ستبل مع القوائم من والزجاج لزوم السلام ومنحدر المعاقين وبار تقاعات مختلفة وحسب المخططات	٥٨ / ٢٨
	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٠,٠٠	م ^٢	توريد وتركيب قواطع داخلية للحمامات من مادة الفينوليك طبق المخططات	٦٥ / ٢٨
	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠	عدد	توريد غرفة غاز من الشبك بابعاد (٢,٥*٢*٣)	٦٨ / ٢٨
	٠,٠٠	٩٠٠٠٠,٠٠						اجمالي الصفحه :	

(١) مدى مطابقة الاعمال للشروط والموصلات : (مطابقة)

مهندس المشرف
م / يوسف احمد

٢٥

مدير إدارة شئون المباني
م / فهد بن خالد العاصم

مستخلص مشروع مجمع النويصة التعليمية
وادي الدواسر

المجلس الأعلى للتعليم وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
إدارة شئون المباني

مشاريع البناء
مشاريع البناء

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : ١٤٣٥/٠٨/٦ هـ
مدة تنفيذ العملية : ٢٤٠ + ٩٠ + ٣٦٠ + ٩٠٠ يوم
اجمالي قيمة العملية : ٢٦٨٨٣٣٧٦,٣٢ ريال
تاريخ الزيارة : ١٤٤٢/٠١/٢٩ هـ

مشروع : مجمع التوعية التعليمية للبنات
المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (٣٠) عن شهر صفر لعام ١٤٤٢ هـ

صفحة رقم (١١)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعة		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
								الأعمال الصحية فوق سطح الأرض المشروع	
	٠,٠٠	٤٦٠٠٠,٠٠	٩٢٠	٠	٥٠	٨٠,٠٠	عدد	مرحاض شرقي كامل محمل عليه تجميعات الصرف والتغذية	١ / ٢
	٠,٠٠	١٣٨٠٠,٠٠	١٣٨٠	٠	١٠	٢٠,٠٠	عدد	مرحاض أفريقي (كينيتان) محمل عليه تجميعات الصرف والتغذية	٣ / ٢
	٠,٠٠	٨٣٣٩٠,٠٠	١٣٤٥	٠	٦٢	١٢٤,٠٠	عدد	حوض غسيل أيدي من الرخام الطبيعي باللون المطلوب	٧ / ٢
	٠,٠٠	٤١٤٠٠,٠٠	٤١٤٠	٠	١٠	٢٠,٠٠	عدد	حوض غسيل أواسي من الصلب	١٢ / ٢
	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٤	٠	٠	٩٦,٠٠	٢م	مرآة للور بلجيكي درجة أولى تركيب فوق المغاسل	١٤ / ٢
	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٢	٠	٠	١٠٠,٠٠	عدد	حمامة ملابس مزودة من النحاس	١٦ / ٢
	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٥	٠	٠	١٢,٠٠	عدد	حمامة مناشف من الكروم بدورة المياه بالآلة	١٧ / ٢
	١٨٧٣٨,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٧٥	٢٤٩,٨٤	٢٠	٢٠,٠٠	م ط	مواسير "upvc" قطر خارجي (75م) فئة (٥)	١ / ٢
	١٧٥٠,٠٠	١٤٠٠,٠٠	٣٥	٥٠	٤٠	٤٠,٠٠	م ط	مواسير "upvc" قطر خارجي (3/4 بوصة) جدول (٨٠)	١ / ٢
	٠,٠٠	٣٥٦١,٦٠	٤٢	٠	٨٤,٨	١٠٠,٠٠	م ط	مواسير "upvc" قطر خارجي (إبوصة) جدول (٨٠)	١ / ٢
	١٤٧٦,٠٠	١٠٨٠,٠٠	٦٠	٢٤٦	١٨٠	١٨٠,٠٠	م ط	مواسير "upvc" قطر خارجي (25.إبوصة) جدول (٨٠)	١ / ٢
	٣٥٢٤٨,٠٠	٢٠١٨٥١,٦٠						إجمالي الصفحة :	

(١) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

المهندس المشرف

م / يوسف أحمد

مدير إدارة شئون المباني
م / فهد بن علي العبد
م / فهد بن علي العبد

مستخلص جارى رقم (٣٠) عن شهر صفر لعام ١٤٤٢ هـ

مستخلص جارى رقم (٣٠) عن شهر صفر لعام ١٤٤٢ هـ
مستخلص جارى رقم (٣٠) عن شهر صفر لعام ١٤٤٢ هـ
مستخلص جارى رقم (٣٠) عن شهر صفر لعام ١٤٤٢ هـ

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
إدارة شئون المباني

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : ١٤٣٥/٠٨/٦ هـ
مدة تنفيذ العملية : ٣٦٠ + ٩٠ + ٢٤٠ يوم
اجمالي قيمة العملية : ٢٦٨٨٣٣٧٦,٣٢ ريال
تاريخ الزيارة : ١٤٤٢/٠١/٢٩ هـ

مشروع : مجمع النويمة التعليمية للبنات
المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مستخلص جاري رقم (٣٠) عن شهر صفر لعام ١٤٤٢ هـ

صفحة رقم (١٢)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعة		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	ريال		في حدود البند	زيادة عن البند				
								الإعمال الصحية فوق سطح الأرض للمشروع	
	٨٦١٠,٠٠	٧٠٠٠,٠٠	٧٠	١٠٠	١٢٣	١٠٠	م ط	مواسير "upvc" قطر خارجي (٥0.1 بوصة) جدول (٨٠) ١/٢/٢	١/٢/٢
	٠,٠٠	٣٣٦٠,٠٠	٤٢	٨٠	٠	١٢٠	م ط	مواسير "upvc" قطر خارجي (32م) فئة (٥) ١/٢/٢	١/٢/٢
	٠,٠٠	٤٦٥٠,٠٠	٣١	١٥	٠	٢٠	م ط	مواسير "upvc" قطر خارجي (25م) فئة (٥) ١/٢/٢	١/٢/٢
	٠,٠٠	١٧١٠,٠٠	٥٧	٣٠	٠	٢٠٠	م ط	مواسير "upvc" قطر خارجي (3/4 بوصة) جدول (٨٠) مع العزل والعاملين للوريز ١/٢/٢	١/٢/٢
	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٧	٠	٠	١٠٠	م ط	مواسير "upvc" قطر خارجي (1 بوصة) جدول (٨٠) مع العزل والعاملين للوريز ١/٢/٢	١/٢/٢
	٠,٠٠	٤٤٦٥,٠٠	٩٥	٤٧	٠	٣٠٠	م ط	مواسير "upvc" قطر خارجي (1.25 بوصة) جدول (٨٠) مع العزل والعاملين للوريز ١/٢/٢	١/٢/٢
	٠,٠٠	٤٧٣٨,٠٠	١٠٣	٤٦	٠	٢٤٠	م ط	مواسير "upvc" قطر خارجي (1.5 بوصة) جدول (٨٠) مع العزل والعاملين للوريز ١/٢/٢	١/٢/٢
	٠,٠٠	٢٦٤٥,٠٠	١١٥	٢٣	٠	٤٠	م ط	مواسير "upvc" قطر خارجي (2 بوصة) جدول (٨٠) مع العزل والعاملين للوريز ١/٢/٢	١/٢/٢
	٠,٠٠	٦٤٥٠,٠٠	١٥٠	٤٣	٠	٦٠	م ط	مواسير "upvc" قطر خارجي (3 بوصة) جدول (٨٠) مع العزل والعاملين للوريز ١/٢/٢	١/٢/٢
	٨٦١٠,٠٠	٣٠.٨٣٣,٠٠						اجمالي الصفحه :	


(١) مدى مطابقة الاعمال للدرجات والمواصفات : (مطابقة)

المهندس المشرف

م / يوسف احمد

مهندس المشرف
م / محمد احمدي

مشروع إنشاء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمية
وادي الدواسر



تاريخ تسليم الموقع للمقاول : ١٤٣٥/٠٨/٦ هـ
مدة تنفيذ العملية : ٣٦٠ + ٩٠٠ يوم
اجمالي قيمة العملية : ٢٦٨٨٣٣٧٦,٣٢ ريال
تاريخ الزيارة : ١٤٤٢/٠١/٢٩ هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعة		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	ريال		في حدود البند	زيادة عن البند				
								الإعمال الصحية فوق سطح الأرض للمشروع	
	٠,٠٠	١٧٣٨٨,٠٠	١٣٨	١٢٦	٠	٣٦٠	م ط	مواسير "upvc" قطر خارجي (2.5 بوصة) جدول (٨٠) مشبكة الحريق	٢/٢/٢
	٠,٠٠	٣٦٤٠,٠٠	١٠٤	٣٥	٠	١٠٠	م ط	مواسير حديد مجلفن قطر (١ بوصة) جدول (٨٠) لقيام الحريق الراسية	٥ / ٢ / ٢
	٠,٠٠	٦٩٢٠,٠٠	١٧٣	٤٠	٠	٨٠	م ط	مواسير حديد مجلفن قطر (1.5 بوصة) جدول (٨٠)	٥ / ٢ / ٢
	٠,٠٠	١٠٣٦,٠٠	٢٥٩	٤	٠	٤	عدد	محبس سكبنة برونز قطر (١,٠٠) بوصة	٦/٢/٢
	٠,٠٠	٥٨٨,٠٠	١٩٦	٣	٠	٤	عدد	محبس سكبنة برونز قطر (١,٠٠) بوصة لغرفة الحارس	٦/٢/٢
	٠,٠٠	٧٨٤,٠٠	١٩٦	٤	٠	٤	عدد	محبس سكبنة برونز قطر (١,٧٥) بوصة للمقصف	٧/٢/٢
	٠,٠٠	٠,٠٠	٨١	٠	٠	٢٠	م ط	مواسير p.v.c "مم ٧٥ قطر خارجي" فته ٣	٤/٣/٢
	٠,٠٠	٨٢٥٠,٠٠	٥٥	١٥٠	٠	٢٢٠	م ط	مواسير صرف وتهوئة p.v.c "قطر خارجي" بوصة ٣	٤/٣/٢
	٠,٠٠	١٩٢٥٠,٠٠	٧٠	٢٧٥	٠	٣٨٠	م ط	مواسير صرف وتهوئة p.v.c "قطر خارجي" بوصة ٤	٤/٣/٢
	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٠	٠	٠	١٢٠	م ط	مواسير صرف وتهوئة p.v.c "قطر خارجي" بوصة ٦	٤/٣/٢
	٠,٠٠	٣٦٢٠,٠٠	٣٦٢	١٠٠	٠	١١٦	عدد	سيفون أرضية بلاستيك مزود بطية تسليك وقطر مخرجه	٦/٣/٢
	٠,٠٠	٩٤٠٥٦,٠٠					اجمالي الصفحة :		

(١) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

المهندس المشرف
م / يوسف أحمد

مدير إدارة شئون المباني
م / محمد بن عبد الله
م / محمد بن عبد الله

مشروع : مجمع النويصة التعليمية للبنات
مشروع : مجمع النويصة التعليمية للبنات
وادي الدواسر

المجلس الأعلى للتعليم
وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
إدارة شئون المباني

صفحة رقم (١٤)

مشروع : مجمع النويمة التعليمي للبنات
المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاري رقم (٣٠) عن شهر صفر لعام ١٤٤٢ هـ

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : ١٤٣٥/٨/٦ هـ
مدة تنفيذ العملية : ٣٦٠ + ٩٠ + ٢٤٠ يوم
اجمالي قيمة العملية : ٢٦٨٨٣٣٧٦,٣٢ ريال
تاريخ الزيارة : ١٤٤٢/١٠/٢٩ هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعة		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	٠,٠٠	١٠٨٦,٠٠	٣٦٢	٠	٣	٤	عدد	الاعمال الصحية فوق سطح الارض للمشروع سيفون أرضية بلاستيك مزود بطبقة تسليك قطر مخرجة طبق المخططات	٦/٣/٢
	١٢٤٠,٠٠	٩٩٢,٠٠	٣١٠	٤,٠٠	٣٢	٣٢	عدد	جر جري أو قمع زهر قطر طبقاً للمخططات	٩/٣/٢
	٠,٠٠	٣٧٦,٠٠	٩٤	٠,٠٠	٤	١٦	عدد	هواية لماسورة قطر (3 بوصة)	١٠/٣/٢
	٠,٠٠	٨٨٠,٠٠	١١٠	٠,٠٠	٨	١٢	عدد	هواية لماسورة قطر (4 بوصة)	١٠/٣/٢
	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٨	٠,٠٠	٠	٨	عدد	هواية لماسورة قطر (6 بوصة)	١٠/٣/٢
	٠,٠٠	٧٤٥٦,٠٠	٤٦٦	٠,٠٠	١٦	٢٨	عدد	جالتراب من الفخار المزجج مقاس (١٥ × ١٠ سم)	١٢/٣/٢
	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٢٢	٠,٠٠	٠	٤	عدد	حديقة حريق خارجية قطر ٢,٥ بوصة	٢/٨/٢
	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٧٧	٠,٠٠	٠	١٦	عدد	حديقة حريق داخلية (1 بوصة) بالطرقات الداخلية	٣/٨/٢
	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٧٦	٠,٠٠	٠	٣٦	عدد	سخان كهربائي لل مياه سعة ٥٠ لتر	٣/٨/٢
	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٣٢	٠,٠٠	٠	٢٨	عدد	سخان كهربائي للمياه سعة ٨٠ لتر	٤/٨/٢
	٠,٠٠	٥٧٩٦,٠٠	١٤٤٩	٠,٠٠	٤	٨	عدد	غرفة تقطيش المحابس ٠,٦ × ٠,٦ متر	٦/٨/٢
	٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠	٠,٠٠	٣	٤	عدد	مجموعه مكونه من اثنين خزان على من بولي اثنين سعة ٣م٤	٧/٨/٢
	١٢٤٠,٠٠	٥٥٥١٤,٠٠						اجمالي الصفحه :	


(١) مدى مطابقة الاعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

المهندس المشرف

م/ يوسف الحمد

مندوب المقاول

مستخلصات إحصائية التجميع لبيانات التقييم
مستخلص مجمع النويمة التعليمي
وادي الدواسر



١٤٣٥/٨/٦ هـ

تاريخ تسليم الموقع للمقاول :

٢٤٠.٠٩٠ + ٣٦٠.٠٩٠٠ يوم

مدة تنفيذ العملية :

٢٦٨٨٣٣٧٦,٣٢ ريال

اجمالي قيمة العملية :

١٤٤٧/٠١/٢٩ هـ

تاريخ الزيارة :

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شئون المباني

مشروع : مجمع التويعمة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (٣٠) عن شهر صفر لعام ١٤٤٢ هـ

صفحة رقم (١٥)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	ريال		في حدود البند	في حدود البند				
								الاصال الكهربائية للمشروع	
	١٢٣٢٨٤,٠٠	٢٤٨٦٤,٠٠	٢٥٩	٤٧٦,٠٠	٩٦	٩٦	عدد	وحدة اضاءة فلورسنت قدرة (20*4) من شرائح الألمنيوم	٣/٨/٣/٣
	٠,٠٠	١٧٣٥٣,٠٠	٢٥٩	٠	٦٧,٠٠	٨٨	عدد	وحدة اضاءة فلورسنت قدرة (20*4) من شرائح الألمنيوم مزود ببطارية وشاحن طاولة بالسقف	٣/٨/٣/٣
	٠,٠٠	٢٠٢٤,٠٠	٢٥٣	٠	٨	٢٨	عدد	وحدة اضاءة فلورسنت سقفية قدرة (20*2) بنغشاء بلاستيك أوبال من النوع المثبت بالسقف	١/٢/٨/٣/٣
	١٣٨٠,٠٠	٤١٤٠,٠٠	٣٤٥	٤	١٢	١٢	عدد	وحدة اضاءة جذارية دائرية بها لمبة قدرة (100 وات/٢٢٠ فولت) ومزودة بشبك سلك الحماية من الصدمات	٧/٨/٢/٣/٣
	٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٢٥٠	٠	٨	٢٣٢	عدد	وحدة اضاءة فلورسنت سقفية قدرة (40*2) (معاكس معننى شاملة المواسير والأحلاك	٣/٥/٨/٣/٣
	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٨	٠	٠	١١٢	عدد	وحدة اضاءة فلورسنت سقفية قدرة (40*2) (للطوارئ مزودة ببطارية وشاحن	٣/٥/٨/٣/٣
	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٨	٠	٠	١٣٢	عدد	وحدة اضاءة فلورسنت سقفية قدرة (40*2) (معاكس معننى مزودة ببطارية وشاحن للتشغيل ٣ ساعات	٣/٥/٨/٣/٣
	٠,٠٠	١٢٠٩٦,٠٠	٢٨٨	٠	٤٢	١٣٢	عدد	وحدة اضاءة فلورسنت سقفية قدرة (40*2) بنغشاء من الأوبال الابيض تركب عاكسة بالسقف المستعمر للحمامات مائة للروطية والغبار	١/٥/٨/٣/٣
	١٢٤٦٦٤,٠٠	٦٢٤٧٧,٠٠						اجمالي الصفحه :	

(١) مدى مطابقة الاعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

المهندس المشرف
محمد بن محمد الدوسري

بندوب المقاول

مجموعة مشاريع البناء الجزييرة للمقاولات
مجموعة مشاريع البناء الجزييرة للمقاولات
مجموعة مشاريع البناء الجزييرة للمقاولات

الجمهورية العربية السورية وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
إدارة شئون المباني

مشروع : مجمع التويعمة التعليمي للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاري رقم (٣٠) عن شهر صفر لعام ١٤٤٢ هـ

صفحة رقم (١٦)

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : ١٤٣٥/٠٨/٦ هـ
مدة تنفيذ العملية : ٢٤٠+٩٠+٣٦٠+٩٠٠ يوم
اجمالي قيمة العملية : ٢٦٨٨٣٣٧٦,٣٢ ريال
تاريخ الزيارة : ١٤٤٢/٠١/٢٩ هـ


ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحده	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
ريال	ريال							الإعمال الكهربائية للمشروع	
	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٨	٠	٠	٤٥٦	عدد	وحدة إضاءة فلورسنت سقفية قدرة (3*40)واط (عكاس معننى من النوع المثبت بالسقف	٣/١/٣/٣
	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٨	٠	٠	٢٨٠	عدد	وحدة إضاءة فلورسنت سقفية قدرة (3*40)واط (عكاس معننى من النوع المثبت بالسقف مزود ببطارية والشاحن	٦/١/٣/٣
	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٢٨	٠	٠	٤٤	عدد	وحدة إضاءة اسطوانية جدارية وبها لمبة ميتال هاليد قدرة ١٥٠ وات	٦/٥/٣/٣
	٠,٠٠	٣١٥,٠٠	١٠٠	٠	٣,١٥	١٢	عدد	وحدة إضاءة دائرية جدارية وبها لمبة ٥٠ وات تركب بالعمود	٨/١/٣/٣
	٤٠٠,٠٠	٢٤٠,٠٠	١٠٠	٤	٢٤	٢٤	عدد	وحدة إضاءة دائرية سقفية وبها لمبة ٥٠ وات	٥/١/٣/٣
	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٥٠	٠	٠	٤	عدد	ثريا ١٥٠ وات	١٠/١/٣/٣
	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠	٠	٠	١٠٤	عدد	وحدة إضاءة اسطوانية سقفية وبها لمبة ميتال هاليد قدرة ١٠٠ وات شاملة المواسير والأسلاك والمقابس	٤/٥/٣/٣
	٠,٠٠	٤٨٠,٠٠	٤٠٠	٠	١٢	٩٦	عدد	كشاف ميتال هاليد ١٥٠ وات بذراع يوجه لأسفل شامل تركيب المواسير والأسلاك والمقابس	١٩/٥/٣/٣
	٤٠٠,٠٠	٧٥١٥,٠٠						اجمالي الصفحه :	
								(١) مدى مطابقة الاعمال للشرط والمواصفات : (مطابقة)	(١) مدى مطابقة الاعمال للشرط والمواصفات : (مطابقة)

(١) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

مستخلص جاري

المهندس المشرف

م/ محمد بن حمد الدوسري



شركة ببناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع التويعمة التعليمية
وادي الدواسر

الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
إدارة شئون المباني

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : ١٤٣٥/٠٨/٦ هـ
مدة تنفيذ العملية : ٣٦٠ + ٩٠٠ يوم
اجمالي قيمة العملية : ٢٦٨٨٣٣٧٦,٣٢ ريال
تاريخ الزيارة : ١٤٤٢/٠١/٢٩ هـ

مشروع : مجمع النويمة التعليمي للبنات
المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاري رقم (٣٠) عن شهر صفر لعام ١٤٤٢ هـ


صفحة رقم (١٧)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفترة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	ريال		في حدود البند	زيادة عن البند				
								الإعمال الكهربائية للمشروع	
	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦٠	٠	٠	١١٦	عدد	وحدة إنارة الطوارئ الأسترشادية (خروج) قفزة (٨×١) (٨٠ واط)	٢/١٤/٣/٣
	٢٨٠٠٠,٠٠	٢٨٠٠٠,٠٠	١٠٠	٢٨	٢٨	٢٨	عدد	مفتاح مفرد لأغراض الإنارة ١٠ أمبير	١/١٧/١/٣
	٠,٠٠	١٢٠٠٠,٠٠	١٠٠	٠	١٢٠	٢٣٦	عدد	مفتاح مزوج لأغراض الإنارة ٢٠ أمبير	٢/١٧/١/٣
	٢٩٨٠٨,٠٠	١٨٤٠,٠٠	٢٣٠	١٢٩,٦	١٢٩,٦	٨	عدد	مفتاح تشغيل وحدة تكيف طراز شيفر شافى القاب سعة (30 امبير / ٢٢٠ فولت)	١/١٤/٣/٣
	١٨٢٨٨,٠٠	٥٢٥٦٠,٠٠	١٨٠	١٠١,٦	٢٩٢	٢٩٢	عدد	بريزة قوى مفردة للأغراض العادية ١٣ أمبير-٢٢٠ فولت نوع قطبين وقطب أرضى شاملة جميع التعديلات من	١/١٤/٣/٣
	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٧	٠	٠	٤٢٨	عدد	بريزة عادية سعة ١٥ أمبير-٢٢٠ فولت	١/١٤/٣/٣
	٠,٠٠	٥٧٩٦,٠٠	١٦١	٠	٣٦	٨٤	عدد	بريزة عادية سعة ١٥ أمبير-٢٢٠ فولت تركيب بجوار مخرج جهاز العرض المرئي	١/١٤/٣/٣
	٥٠٨٩٦,٠٠	٧٤٩٩٦,٠٠						اجمالي الصفحة :	

(١) مدى مطابقة الاعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

المهندس المشرف
م / محمد بن حكيم الدوسري

مندوب المقاول
م / محمد أسامة



شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمية
وادي الدواسر

المجلس الأعلى للتعليم

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شئون المباني

صفحة رقم (١٨)

مشروع : مجمع النويعة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (٣٠) عن شهر صفر لعام ١٤٤٢ هـ

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : ١٤٣٥/٨/٦ هـ

مدة تنفيذ العملية : ٢٤٠٠ + ٣٦٠ + ٩٠٠ يوم

اجمالي قيمة العملية : ٢٦٨٨٣٣٧٦,٣٢ ريال

تاريخ الزيارة : ١٤٤٢/١٠/٢٩ هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	٦٢٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٢٥٠	٢٤,٨	٤٠	عدد	بريزة قوى الأغراض العادية ١٢ أمبير ٢٠٠ ف٢٠ من النوع الذى يترك بالاماكن الرطبة شاملة جميع التمديدات من مواسير واسلاك	١٥/٨/٤/٣/٣	
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٠	٠	٠	عدد	مفتاح فصل عن الحمل ٣٠ أمبير TPN تركب بجوار وحدات التكيف على السطح	١/٨/٥/٣/٣	
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٠	٠	٠	عدد	مفتاح فصل عن الحمل ٢٠ أمبير TPN تركب بجوار وحدات التكيف على السطح	١/٨/٥/٣/٣	
	٠,٠٠٠	٢٢٠,٨٠,٠٠٠	٤٦٠	٠	٤,٨	عدد	جرس كهربائى للطلبة بطاسة قطر ١٥ سم	١٧/٣/٣	
	٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	١٠٠	٠	٦	عدد	زر ضاغط الجرس	١٧/٣/٣	
	٠,٠٠٠	٢١٦٠,٠٠٠	٣٠٠٠	٠	٧,٢	عدد	لوحة توزيع فرعية سعة ١٠٠ أمبير	٦/٨/٣/٣	
	٠,٠٠٠	٨٨٣٢,٠٠٠	٣٦٨٠	٠	٢,٤	عدد	لوحة توزيع فرعية سعة ٨٠ أمبير	٦/٨/٨/٣/٣	
	٠,٠٠٠	٣٣٦٠,٠٠٠	٣٥٠٠	٠	٩,٦	عدد	لوحة توزيع فرعية سعة ١٢٥ أمبير	٧/٨/٣/٣	
	٦٢٠,٠٠٠	٧٦٨٤,٠٠٠				اجمالي الصفحة :			

(١) مدى مطابقة الاعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

مدير إدارة شئون المباني

المهندس المشرف

م / محمد بن خالد الدوسري

مشروع مجمع النويعة التعليمية
شركة بناء الجزيرة للمقاولات
وادي الدواسر

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : ١٤٣٥/٠٨/٦ هـ

مدة تنفيذ العملية : ٢٤٠+٩٠ + ٣٦٠+٩٠٠ يوم

اجمالي قيمة العملية : ٣٦٨٨٣٧٦,٣٢ ريال

تاريخ الزيارة : ١٤٤٢/٠١/٢٩ هـ



مشروع : مجمع النويمة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاري رقم (٣٠) عن شهر صفر لعام ١٤٤٢ هـ

الجمهورية العربية السعودية
وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر


إدارة شئون المباني

صفحة رقم (١٩)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
								الاعمال الكهربائية للمشروع	
	٠,٠٠	٨٤٠٠,٠٠	٣٥٠٠	٠	٢,٤	٤	عدد	لوحة توزيع فرعية سعة ١٦٠ أمبير	٨/١٨/٣/٣
	٠,٠٠	٩٦٠٠,٠٠	٤٠٠٠	٠	٢,٤	٤	عدد	لوحة توزيع عومية سعة ٦٣٠ أمبير	٤/١/٩/٣/٣
	٠,٠٠	٥٥٢٠,٠٠	٢٣٠٠	٠	٢,٤	٤	عدد	لوحة توزيع عومية سعة ٨٠٠ أمبير	٥/١/٩/٣/٣
	٠,٠٠	١١٠٤٠,٠٠	٤٦٠٠	٠	٢,٤	٤	عدد	لوحة توزيع رئيسية سعة ١٦٠٠ أمبير	٨/١/٩/٣/٣
	٠,٠٠	٥١٥٢,٠٠	٢٣٠	٠	٢٢,٤	٩٦	عدد	مخرج تغذية لطاولات المختبر (٢٢٠ فولت)	١/٢٠/٣/٣
	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥	٠	٠	١٠٠	م.ط	كل نحاس ثرمولستك مفرد مقاس (١٦x١)م ^٢ للتأريض	٥/٤/٢/٣/٣
	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨	٠	٠	٢٤٠	م.ط	كل نحاس ثرمولستك مفرد مقاس (٢٥x١)م ^٢ للتأريض	٥/٤/٢/٣/٣
	٠,٠٠	٢٣٠٠,٠٠	١١٥	٠	٢٠	١٠٠	م.ط	كل نحاس مسطح مقاس (٣٥x٤)م ^٢	٢/٤/٢/٣/٣
	٠,٠٠	٤٤٠٠,٠٠	٢٢	٠	٢٠٠	١١٢٠	م.ط	كل نحاس ثرمولستك مفرد مقاس (٢٥x١)م ^٢ للتأريض	٥/٤/٢/٣/٣
	٠,٠٠	٢٨١٨٥٢,٠٠					اجمالي الصفحة :		

(١) مدى مطابقة الاعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

المستخلص المرفق
م / محمد بن حمد الدوسري



شركة بنسأ
مشروع مجمع النويمة التعليمية
وادي السد واسر

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
إدارة شئون المباني

مشروع : مجمع النويمة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (٣٠) عن شهر صفر لعام ١٤٤٢ هـ

صفحة رقم (٢٠)

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : ١٤٣٥/٠٨/٦ هـ
مدة تنفيذ العملية : ٣٦٠ + ٩٠٠ يوم
اجمالي قيمة العملية : ٢٦٨٨٣٢٧٦,٣٢ ريال
تاريخ الزيارة : ١٤٤٢/٠١/٢٩ هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
								الاعمال الكهربائية للمشروع	
	٠,٠٠٠	٦٠٤٨,٠٠٠	١٢٦	٠	٤٨	٢٤٠	م.ط	كل نحاس مسلح مقاس (50×4 م) ٢	٣/٤/٢٢/٣/٣
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠	٠	٠	٢٠٠	م.ط	كل نحاس ترمولاستيك مغرد مقاس (50×1 م) للتأريض	٥/٤/٢٢/٣/٣
	٠,٠٠٠	٣١٠٠٠,٠٠٠	١٥٥	٠	٢٠٠	١١٢٠	م.ط	كل نحاس مسلح مقاس (70×4 م) ٢	٤/٤/٢٢/٣/٣
	٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٤٠	٠	٢,٥	١٠٠	م.ط	كل نحاس ترمولاستيك مغرد مقاس (70×1 م) للتأريض	٥/٤/٢٢/٣/٣
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٣٠	٠	٠	٢٠٠	م.ط	كل نحاس مسلح مقاس (95×4 م) ٢	٥/٤/٢٢/٣/٣
	٠,٠٠٠	٢٥٩٢,٠٠٠	٨١	٠	٣٢	١٠٠	م.ط	كل نحاس مسلح مقاس (120×4 م) ٢	٥/٤/٢٢/٣/٣
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٦٠	٠	٠	٤	عدد	طفلية حريق بوردية كيميائية جافة سعة (6كجم)	١/٢٦/٣/٣
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠٠	٠	٠	٤	عدد	قطب أرضى عام للمبنى بجميع محتوياته طبقاً للمخططات والمواصفات بحيث يبعد عن تأريض مانع الصواعق مسافة لا تقل عن ٢٠ متراً	٢٥/٣/٣
	٠,٠٠٠	٣٩٧٤٠,٠٠٠						اجمالي الصفحه :	
								مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)	مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

(١) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

المهندس المشرف
م. محمد بن عبد الواسع

مدير إدارة شئون المباني
م. محمد بن عبد الواسع

م. محمد بن عبد الواسع
مشروع مجمع النويمة التعليمية
وادي الدواسر

المجلس الأعلى للتعليم وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
إدارة شئون المباني

مجلس التعليم
محافظة وادي الدواسر

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : ١٤٣٥/٠٨/٦ هـ
مدة تنفيذ العملية : ٣٦٠ + ٩٠٠ يوم
اجمالي قيمة العملية : ٢٦٨٨٣٢٧٦,٣٢ ريال
تاريخ الزيارة : ١٤٤٧/٠١/٢٩ هـ

مشروع : مجمع التويعمة التعليمي للبنات
المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مستخلص جاري رقم (٣٠) عن شهر صفر لعام ١٤٤٢ هـ

صفحة رقم (٢١)


ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
								الإعمال الكهربائية للمشروع	
	٠,٠٠٠	٤٤٥٣٠,٨٠	٨٦٣	٠	٥١,٦	١٧٢	عدد	علبة أرضية الحاسب الآلي تحتوي على ٢ بريزة قوى ١٣ أمبير / ٢٢٠ فولت ذات قطبين وقطب أرضى وعدد ٢ مخرج RJ 45	١/٣/٢٣/٣/٣
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٦٠	٠	٠	٤	عدد	طفلية حريق ثلثي أكسيد الكربون سعة (6كجم)	٢/٢٦/٣/٣
	٠,٠٠٠	١٧٢٥٠,٠٠	١٧٢٥٠	٠	١,٠٠٠	٤	عدد	توريد وتركيب واختبار شبكة نظام الوقاية من الصواعق الجوية وجميع مايلزم	١/٣١/٣/٣
	٠,٠٠٠	٦١٧٨٠,٨٠						اجمالي الصفحة :	

(١) مدى مطابقة الاعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

(١) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

المهندس المشرف
م / محمد بن عبد الواسع

مندوب المقاول
م / محمد أسامة



شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع التويعمة التعليمي
وادي الدواسر

المجلس الأعلى للتعليم
وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
إدارة شئون المباني

مشروع : مجمع النويعة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاري رقم (٣٠) عن شهر صفر لعام ١٤٤٢ هـ

صفحة رقم (٢٢)

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : ١٤٣٥/٠٨/٦ هـ

مدة تنفيذ العملية : ٢٤٠ + ٩٠ + ٣٦٠ + ٩٠٠ يوم

اجمالي قيمة العملية : ٢٦٨٨٣٣٧٦,٣٢ ريال

تاريخ الزيارة : ١٤٤٢/٠١/٢٩ هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	في حدود البند			زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	زيادة عن البند								
الاعمال الالكترونية للمشروع									
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٣٧٠	٠	٠	٤	عدد	مقسم اتصالات هاتفي سعة (٨/٣) خط رقمي قابل للتوسعة	٢/٤/٤
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٢٣	٠	٠	٤	عدد	جهاز مأمور بشاشة وبه إمكانية برمجة القسم لجميع الخصائص	٥/١/١/٤/٤
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٥٧	٠	٠	٤٠	عدد	جهاز هاتفي رقمي بشاشة يمكن استخدامه كجهاز مأمور للبرمجة	٢/١/١/٤/٤
	٠,٠٠٠	٥١٠,٠٠٠	٢٥٠	٠	٢٠,٤	٦٨	عدد	وحدة انارة طوارئ ومخرج (EXIT)	٢/٦/٣/٣
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٨٨	٠	٠	١٠,٤	عدد	جهاز هاتفي عادي بدون شاشة	٢/٢/١/٤/٤
	١٤٩٤٠,٨٠	١٢٨٨,٠٠	٣٢٢	٤٦,٤	٤	٤	عدد	مخرج هاتفي بلاستيكي ثلاثي الأطراف مع تركيب كيبل ٠,٦ ملم	٣/١/١/٤/٤
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠٠	٠	٠	٤	عدد	مكبر صوت قدرة ١٢٠ وات	٧/١/١/٢/٤
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٩٠	٠	٠	٤٠	عدد	سماعة اتجاهين قدرة ١٠ وات	٧/١/١/٢/٤
	٣٧٦٠,٠٠	٦٠٠,٠٠٠	٣٠٠	١٢,٤	٢٠	٢٠	عدد	سماعة قدرة ١٥ وات للقناء والسعر شامل التجهيزات من مواسير وأسلاك شيلد خاصة بالمساعات والميكروفونات من المكبر للمخرج	٧/١/١/٢/٤
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٧٥	٠	٠	١٢	عدد	لاقط صوت قائم مع المخرج والتجهيزات	٦/١/١/٢/٤
	١٨٦٦٠,٨٠	١٢٣٨٨,٠٠						اجمالي الصفحه :	

(١) مدى مطابقة الاعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

المهندس المشرف
محمد بن عبد الدوسري

مدير إدارة شئون المباني
م / فهد بن عبد العزيز
١٤٤٢/٠١/٢٩

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويعة التعليمية
وادي الدواسر

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
إدارة شئون المباني

مشروع : مجمع النويعمة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاري رقم (٣٠) عن شهر صفر لعام ١٤٤٢ هـ

صفحة رقم (٢٣)

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : ١٤٣٥/٠٨/٦ هـ
مدة تنفيذ العملية : ٣٦٠+٩٠٠ يوم
اجمالي قيمة العملية : ٣٦٨٨٣٧٦,٣٢ ريال
تاريخ الزيارة : ١٤٤٢/٠١/٢٩ هـ


ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية *		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧٥	٠	٠	١٢	عدد	حامل أرضى لاقط	٦/١/٧/٤
	٠,٠٠	٥٧٦,٠٠	٢٨٨	٠	٢	١٢	عدد	مخرج ومدخل لاقط صوت مع الكوابل من الجهاز للمخرج	٤/٣/١/٧/٤
	٠,٠٠	٧٧٢٨,٠٠	١٦١٠	٠	٤,٨	١٦	عدد	مكشوف غاز يركب في العمل بمحس من النحاس وشبك معنق	٥/١/١/٥/٤
	٠,٠٠	٣٥١٠٠,٠٠	٣٠٠	٠	١١٧	٣٤٤	عدد	مكشوف دخان ضوئي	٣/١/١/٥/٤
	٠,٠٠	٢٧٠٠,٠٠	٣٠٠	٠	٩	٢٤	عدد	مكشوف حراري ضوئي	٤/١/١/٥/٤
	٠,٠٠	٢٤٠٠,٠٠	٢٠٠	٠	١,٢	٤	عدد	وحدة تحكم مركزية للكشف عن تسرب الغاز	٥/١/١/٥/٤
	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٠٠	٠	٠	٤	عدد	لوحة إنذار في نظام إنذار الحريق كاملة من مواسير وأسلاك وعلب وكل ملابزم من تجهيزات من الكاشف للوحة	١/١/١/٥/٤
	٠,٠٠	٤٨٠٠,٠٠	٤٠٠	٠	١٢	٤٠	عدد	وحدة إنذار يدوي بكاسر زجاجي	٦/١/١/٥/٤
	٠,٠٠	٧٢٠٠,٠٠	٦٠٠	٠	١٢	٤٠	عدد	جرس إنذار حريق	٧/١/١/٥/٤
	٠,٠٠	٦٠٥٠٤,٠٠					اجمالي الصفحة :		

(١) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

المهندس المشرف
م / محمد بن حمد الدوسري

مستوفى المقاول
م / محمد أسلم

مركزية بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويعمة التعليمي
وادي الدواسر



الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
إدارة شئون المباني

صفحة رقم (٢٤)

مشروع : مجمع النويعمة التعليمية للبنات
المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (٣٠) عن شهر صفر لعام ١٤٤٢ هـ

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : ١٤٣٥/٠٨/٦ هـ
مدة تنفيذ العملية : ٣٦٠ + ٩٠٠ يوم
اجمالي قيمة العملية : ٢٦٨٨٣٣٧٦,٣٢ ريال
تاريخ الزيارة : ١٤٤٢/٠١/٢٩ هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	في حدود البند			زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	زيادة عن البند	ريال							
								الاعمال الالكترونية للمشروع	
	٠,٠٠	٦.٠٠٠,٠٠٠	٥.٠٠٠٠	٠	١,٢	٤	عدد	شبكة حاسب الى وملازم توصيلها بالبروجيكتور والسيورة الذكية طبقا للمخططات والمسر يشمل عمل كل ملازم من مخارج وكابلات ومقابس وكابلات انواعها المختلفة	١/٦/٤
	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠	٠	٠	١٧٢	عدد	فيش هاتف RJ 11	٣/١/١/٤/٤
	٠,٠٠	٠,٠٠	٥.٠٠٠	٠	٠	٤	عدد	سويتش بورد ٤٨ مخرج	١/٦/٤
	٠,٠٠	٠,٠٠	٣.٠٠٠	٠	٠	١٢	عدد	سويتش بورد ٢٤ مخرج	١/٦/٤
	٠,٠٠	٢٤.٠٠٠,٠٠٠	٢.٠٠٠٠	٠	١,٢	٤	عدد	شبكة بروجيكتور (تحتوى على): مخارج RG45 اثنان في كل غرفة (مخارج بجوار السيورة ومخرج بالسقف) وجوار كل قطبين وقطب أرضى - سويتش بورد ٤٨ فولت ذو قطبين وقطب أرضى - سويتش بورد ٤٨ مخرج بركب بغرفة الإدارة داخل صندوق (RACK) بمراوح ومخارج التغذية اللازمة - يتم الربط بين السويتش واليورد والمخارج بالغرف عن طريق كابلات النحاس المقصود CAT6	١/٦/٤
	٠,٠٠	٨٤.٠٠٠,٠٠٠						اجمالي الصفحة :	

(١) مدى مطابقة الاعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

المهندس المشرف
م / محمد بن حمد الدوسري

مدير إدارة شئون المباني
م / هادي بن علي المذراع

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مستخرج مجمع النويعمة التعليمي
وادي الدواسر

تاريخ تسليم الموقع للمقاول: ١٤٣٥/٠٨/٦ هـ

مدة تنفيذ العملية: ٣٦٠+٩٠٠ يوم

اجمالي قيمة العملية: ٢٦٨٨٣٣٧٦,٣٢ ريال

تاريخ الزيارة: ١٤٤٢/٠١/٢٩ هـ

مشروع: مجمع النويعة التعليمية للبنات

المقاول: شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (٣٠) عن شهر صفر لعام ١٤٤٢ هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند	
	في حدود البند			زيادة عن البند	في حدود البند					
	زيادة عن البند	ريال								
	ريال									
						الاعمال الالكترونية للمشروع				
	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨٠٠	٠	٠	٣٢٠	عدد	مكيف هواء طراز منفصل (split) حار / بارد نو قفزة تبريد (24000 و ح ب / ساعة) 380v/3ph من النوع	٢/٣/٥	
	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٤٧٥	٠	٠	٨	عدد	مكيف هواء طراز منفصل (split) حار / بارد نو قفزة تبريد (36000 و ح ب / ساعة) 380v/3ph من النوع	٢/٣/٥	
	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٥٢٠	٠	٠	٢٤	عدد	مكيف هواء طراز منفصل (split) حار / بارد نو قفزة تبريد (24000 و ح ب / ساعة) 380v/3ph من النوع	٢/٣/٥	
	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٥٠	٠	٠	١٢٠	عدد	مروحة طرد تركب بالثدياك أو الحائط (50 اقم 4/3)	١/٨ / ٣ / ٤ / ٥	
	٧٩٢٠,٠٠	٧٢٠,٠٠	٦٠٠	١٣,٢	١٢	١٢	عدد	مروحة طرد تركب بالثدياك أو الحائط (200 اقم 4/3)	١/٨ / ٣ / ٤ / ٥	
	٠,٠٠	٢٧٣٠,٠٠	٦٥٠	٠	٤,٢	٢٠	عدد	مروحة طرد تركب بالثدياك أو الحائط (263 اقم 4/3)	١/٨ / ٣ / ٤ / ٥	
	٠,٠٠	٣٣٦٠,٠٠	٧٠٠	٠	٤,٨	٢٤	عدد	مروحة طرد تركب بالثدياك أو الحائط (61 اقم 4/3)	١/٨ / ٣ / ٤ / ٥	
	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٩٥	٠	٠	٤	عدد	مروحة طرد مركزية (137 اقم 4/3)	٢/٣/٤/٥	
	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٠	٠	٠	١٨٤	عدد	مروحة ستيفية قطر ١٤٢ سم	١/٨/٤/٥	
	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٠٠	٠	٠	٨	عدد	منورد مياه شرب نو الخزان والصنوبرين سمرة (٢٠ جالون / ساعة) (قدرة ٠,٥ حصان)	١/٨/٥/٥	
	٧٩٢٠,٠٠	١٣٢٩٠,٠٠				اجمالي الصفحة :				
(١) مدى مطابقة الأعمال للخطط والمواصفات : (مطابقة)										


(١) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات: (مطابقة)

مندوب المقاول

م / محمد أسامة

المهندس المشرف

م / محمد بن حمد التكريسي



مدير إدارة شئون المباني

م / فهد بن عبد الله الجديع

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويعة التعليمية
وادي السد واسر

المجلس الأعلى للتعليم وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
إدارة شئون المباني

مشروع : مجمع النويصة التعليمية للبنات
المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (٣٠) عن شهر صفر لعام ١٤٤٢ هـ

صفحة رقم (٢٦)

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : ١٤٣٥/٠٨/٦ هـ
مدة تنفيذ العملية : ٣٦٠ + ٩٠٠ يوم
اجمالي قيمة العملية : ٢٦٨٨٣٣٧٦,٣٢ ريال
تاريخ الزيارة : ١٤٤٢/٠١/٢٩ هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	ريال		في حدود البند	زيادة عن البند				
	٠,٠٠٠	٩٧٥٠,٠٠٠	٧٥	٠	١٣٠	٢٤٠	م	بلاط سير اميك للارضيات مانع للانزلاق ومقابلوم للأحماض بابعاد(30*30*0.9 سم) لصلابة التذبير المنزلي	٥/٢٠/٥
	٠,٠٠٠	٢٠٤٠٠,٠٠٠	٨٥	٠	٢٤٠	٤٠٠	م	بلاط سير اميك للحواف بابعاد(30*40*0.9 سم)	٢١/٧
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٥٠	٠	٠	٨٨	م.ط	توريد وتركيب دوالب مطبخ سفلية من الألمنيوم سماكة القطاعات ٢ سم للتذبير المنزلي والخدمة ويكون سطح الدوالب من الرخام الصناعي سمك ٢ سم ومحمل عليها أحواض الغسيل من الاستانسل مع الخلطات والتشطيبات	٢٨/٦٩
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٠	٠	٠	٧٢	م.ط	توريد وتركيب دوالب علوية من الألمنيوم سماكة القطاعات ٢ سم للتذبير المنزلي والخدمة وكل ما يلزم علي أن يتم اعتماد جميع المواد قبل التوريد والتوريد بالكهرباء طبقاً لجهد وذنبية المنطقة حسب المواصفات ومحمل على السور تركيب شفاط من الهواء مع الدكات من الاستانسل سفلي وجميع التشطيبات اللازمة وكل ما يلزم	٢٨/٧٠
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٠٠٠	٠	٠	٨	عدد	توريد وتركيب موكذ ذي أربعة عيون وفن يعمل	٢٨/٧١
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠٠	٠	٠	٤	عدد	توريد وتركيب تلاجة لحفظ الاطعمه حجم (36 قدم ٣) علي أن يتم الاعتماد قبل التوريد والتوريد	٢٨/٧٢
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٦٠	٠	٠	٤	عدد	طفاية حريق بوردية كيميائية جافة سعة ٦ كجم	٣/٣/٢٦/١
	٠,٠٠٠	٣٠١٥٠,٠٠٠					اجمالي الصفحه :		

(١) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

(١) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

المهندس المشرف
م / يوسف أحمد

مدير إدارة شئون المباني
م / فهد بن عبد الله

مشروع مجمع النويصة التعليمية
وادي الدواسر

الجمهورية العربية السورية وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
إدارة شئون المباني

مشروع : مجمع النويمة التعليمي للبنات
المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاري رقم (٣٠) عن شهر صفر لعام ١٤٤٢ هـ

صفحة رقم (٢٧)


تاريخ تسليم الموقع للمقاول : ١٤٣٥/٨/٦ هـ
مدة تنفيذ العملية : ٢٤٠ + ٣٦٠ + ٩٠٠ يوم
اجمالي قيمة العملية : ٢٦٨٨٣٣٧٦,٣٢ ريال
تاريخ الزيارة : ١٤٤٧/١١/٢٩ هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعة		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	٠,٠٠	٧٣٩٦,٦٥	٤٥	٠	١٦٤,٣٧	١٦٥	٢م	خرسانة عادية سمك ١٥ سم اسفل الارضيات	١٧/٣
	١٦٧٦٤,٠٠	٥٤٠٠٠,٠٠	١٢٠٠	١٣,٩٧	٤٥	٤٥	٢م	خرسانة مسلحة للهيكل العام حسب المخططات	١٨/١
	٠,٠٠	١٣١٥,٠٥	٥٥	٠	٢٣,٩١	٣٠	٢م	مباني سمك ١٠ سم	١٩/١
	٠,٠٠	١٠٠٨١,٤٠	٧٠	٠	١٤٤,٠٢	١٦٥	٢م	مباني سمك ٢٠ سم غير معزول	١٩/٣
	٧٦٤,١٥	١٩١٢٥,٠٠	٨٥	٨,٩٩	٢٢٥	٢٢٥	٢م	مباني بلوك اسمنتي سمك ١٠ سم معزل حراري للمواضع الخارجية	١٩/٥
	٠,٠٠	٢٣٤٧,٣٨	٦٣	٠,٠٠	٣٧,٢٦	٩٦	٢م	بلاط موزايكو كسر رخام (30*30 سم)	٢٠/١
	٩٣٨,٢٥	١٥٧٥,٠٠	٧٥	١٢,٥١	٢١	٢١	٢م	اعمال بلاط سيراميك للارضيات بابعاد (25*25*0.8 سم)	٢٠/٥
	٣٦٦٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	١٠٠	٣٦,٦	٦٠	٦٠	٢م	اعمال بلاط سيراميك للارضيات بابعاد (40*40*1.2 سم)	٢٠/٧
	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩	م.ط	كسوة السلاسل الداخلية القائمة والقائمة رخام جرانيت وعرض القائمة (30 سم)	٢٠/٨
	٥٠٦١,٢٥	٨٢٥٠,٠٠	٢٥	٢٠,٢٤٥	٣٣٠	٣٣٠	٢م	بياض تشمين (لبسة) للمواضع الداخلية وحواط الطرقات والقناء الداخلي	٢١/٢
	٠,٠٠	٢٧٠٠,٠٠	٣٠	٠	٩٠	١٥٠	٢م	بياض تشمين (لبسة) للمواضع الخارجية "واجهات" (بروي + معنول)	٢١/٢
	٢٧١٨٧,٦٥	١١٢٧٩٠,٤٨						اجمالي الصفحه :	

(١) مدى مطابقة الاعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

المهندس المشرف

م / يوسف احمد



شركة ببناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمي
وادي الدواسر

المجلس الأعلى للتعليم
وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
إدارة شئون المباني

صفحة رقم (٢٨)

مشروع : مجمع النويعة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (٣٠) عن شهر صفر لعام ١٤٤٢ هـ

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : ١٤٣٥/٠٨/٦ هـ
مدة تنفيذ العملية : ٣٦٠ + ٩٠٠ يوم
اجمالي قيمة العملية : ٢٦٨٨٣٣٧٦,٣٢ ريال
تاريخ الزيارة : ١٤٤٢/٠١/٢٩ هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعة		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠	٠	٠	١٥٠	م	دهانات بلاستيكية مغلفة العوامل الجيرية - رشة أمريكية خارجية بالبن السطوح (درادي وسنار)	٢١/٥
	٠,٠٠٠	٧٣٠,٣٨٠	٧٠	٠	١٠٤,٣٤	١٢٠	م	بلاط سيراميك للوحدات مقاس (٥٨*٣٢*25 سم)	٢١/٧
	٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠	٠	٤٠٠	٦٠٠	م	أعمال التأسيس للوحدات الخارجية بمدة كسر الرخام المازن ومونة طرية بواسطة المسطون مسافة ٨٠م (حسب مواصفات الشركة المصنعة) ويشمل البند تنفيذ طبقة طبقة استقبالية مع الخرقة أسفلها حسب مواصفات الوزارة على أن يتم اعتماد المواد والألون قبل التوريد والتنفيذ	٢١/٢٤
	٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١٢٠	٠	١٢٥	١٥٠	م	بند تشطيب السطح الآخر ويتكون من : أ. طبقة عزلة الرطوبة من طبقتين (٢سم) ب. طينة ج. حرسه عازلة للماء بالسطح ٤ سم. د. رمل هـ. بلاط موزايكو كسر عزلة الحرارة من البوليسترين المغطى بـ ٥ سم.	١٧/٥ ٢٢/٣ ٢٢/٤ ٢٢/٨
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢	٠	٠	٣٣٠	م	دهانات بلاستيكية - رشة أمريكية - للوحدات الداخلية وحوائط الطرقات والقضاء الداخلي - ناصعة البهتان	٢٢/٤
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢	٠	٠	١٣٥	م	دهانات بلاستيكية - رشة أمريكية - لاسقف الداخلية وأسقف الطرقات	٢٢/٤
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠	٠	٠	٣	م	تشطيب البلاط الموزايكو كسر حسب المواصفات	٢٢/٢
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٥٠	٠	٠	١٢	م	تشطيب البلاط الموزايكو كسر حسب المواصفات	٢٢/٣
	٠,٠٠٠	٦٢٣٠,٣٨٠						اجمالي الصفحه :	


(١) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

المهندس المشرف

م / يوسف أحمد

بندوب المقاول

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويعة التعليمية
وادي الدواسر



المملكة العربية السعودية وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
إدارة شئون المباني

مشروع : مجمع النويعة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (٣٠) عن شهر صفر لعام ١٤٤٢ هـ

صفحة رقم (٢٩)

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : ١٤٣٥/٠٨/٦ هـ

مدة تنفيذ العملية : ٣٦٠ + ٩٠ يوم

اجمالي قيمة العملية : ٢٦٨٨٣٣٧٦,٣٢ ريال

تاريخ الزيارة : ١٤٤٢/٠١/٢٩ هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعة		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠	٠	٠	١٥	م٢	توريد وتركيب مصبغات حديدية او حديد مشغول	٢٧/١
	٠,٠٠	٧,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠٠	٠	٧	٢٧	م٢	أبواب معدنية جوفاء حسب النماذج والأبعاد الموضحة بالخططات كاملة مع كافة الإكسسوارات والدهان	٢٧/٦
	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٧٨٠	٠	٠	٦	م٢	أبواب من مادة (P.V.C) حسب النماذج والأبعاد الموضحة	٢٨/٢٧
	٠,٠٠	٧,٠٠٠,٠٠٠						اجمالي الصفحة :	

(١) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

منسوب المقاول

م / محمد أسامة

المهندس المشرف

م / يوسف أحمد

مدير إدارة شئون المباني

م / فهد بن عبد الله




شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويعة التعليمية
وادي الدواسر

68/1.0/1331 A

صفحة رقم (٣١)

م / يوسف احمد



ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	٠,٠٠	٩٣,٠٠٠	٣١٠	٠	٣	عدد	جرجوري أو وقع زهر بقطر طبقا للمخططات	٢/٣/٩	
	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦٦	٠	٠	عدد	جالتيزاب من النخار المزجج مقاس (١٠*١٥ سم	٢/٣/١٢	
	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٧٦	٠	٠	عدد	سخان كورياني للمياه سعة (٥٠ لتر	٢/٨/٤	
	٠,٠٠	٢١٧٣,٥٠	١٤٤٩	٠	١,٥٠	عدد	غرفة تفتيش للمحابس (٠,٦٠*٠,٦٠ متر	٢/٨/٦	
		٣١٠,٣,٥٠					اجمالي الصفحه :		

(١) ملحق بمطابقة الأعمال التي بها الخلل في تاريخ ١٠/١٠/٢٠٢٠

(١) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : ١٤٣٥/٠٨/٦ هـ
مدة تنفيذ العملية : ٣٦٠٠٠ + ٢٤٠٠٠ يوم
اجمالي قيمة العملية : ٢٦٨٨٣٧٦,٣٢ ريال
تاريخ الزيارة : ١٤٤٢/٠١/٢٩ هـ


ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
								كميات الاعمال الكهروباينة (التموجية) سكن الحارس	
	٠,٠٠٠	١٣١٠,٤٠	٢٨٨	٠	٤,٥٥	٩	عدد	وحدة اضاءة لطور سنت مقفلة قفلة (٤٠٠٠ وات) بنافس الضوء من شرائح الالمنيوم	٢/١٤/٣/٣
	٠,٠٠٠	٥٣١,٣٠	٢٥٣	٠	٢,١	٦	عدد	وحدة اضاءة لطور سنت مقفلة قفلة (٢٠٠٠ وات) بنافس بلاستيك	١/٢/١٣/٣
	٠,٠٠٠	١٤٦٥,١٠	٢٩٩	٠	٤,٩	٦	عدد	لويايل من النوع المثلث بالمثبت بالصف درجة حماية ٤	٢/٥/١٣/٣
	٠,٠٠٠	٣٦٢,٢٥	٣٤٥	٠	١,٠٥	٦	عدد	وحدة اضاءة لطور سنت مقفلة قفلة (٤٠٠٠ وات) بنافس الضوء من شرائح الالمنيوم	٧/١/٣/٣
	٠,٠٠٠	٤٨٣,٠٠	٢٣٠	٠	٢,١	٦	عدد	وحدة اضاءة جنازية دائرية بها لمبة قفلة (١٠٠ وات) / ٢٢٠ فولت ومزودة بشبكة تلك العمارة من الصدمات	١/١٤/٣/٣
	٠,٠٠٠	١٠١٤,٣٠	١٦١	٠	٦,٣	٣٣	عدد	مفتاح تشغيل وحدة تكيف طراز شباك ثنائي القطب سعة (٣٠ امبير / ٢٢٠ فولت	١٠/١٤/٣/٣
	٠,٠٠٠	٦٦٢٤,٠٠	٣٦٨٠	٠	١,٨	٣	عدد	بريزة قوي مفردة للأبواب العادية سعة (١٣ امبير / ٢٢٠ فولت	٢/٦/١٤/٣/٣
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٦٠	٠	٠	٣	عدد	لوحة توزيع فرعية بقطع عمومي سعة ٨٠ امبير	١/٢٦/٣/٣
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٦٠	٠	٠	٣	عدد	طفاية حريق بوردرة كيميائية جافة سعة ٦ كجم	٢/٢٦/٣/٣
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٦٠	٠	٠	٣	عدد	طفاية حريق ثنائي اكسيد الكربون سعة ٦ كجم	٢/٢٦/٣/٣
	٠,٠٠٠	١١٧٩٠,٣٥						اجمالي الصفحه :	

(١) مدى مطابقة الاعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

المهندس المشرف
م / محمد بن حمد الدوسري

م / محمد أسامة
مندوب المقاول

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويعة التعليمية
وادي الدواسر



المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
إدارة شئون المباني

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : ١٤٣٥/٠٨/٦ هـ
مدة تنفيذ العملية : ٢٤٠ + ٩٠ + ٣٦٠ + ٩٠٠ يوم
اجمالي قيمة العملية : ٢٦٨٨٣٣٧٦,٣٢ ريال
تاريخ الزيارة : ١٤٤٢/٠١/٢٩ هـ

مشروع : مجمع النويعة التعليمية للبنات
المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (٣٠) عن شهر صفر لعام ١٤٤٢ هـ

صفحة رقم (٣٣)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	في حدود البند			زيادة عن البند	في حدود البند				
	زيادة عن البند	ريال							
	ريال								
	٠,٠٠٠	٨٦٤٠,٠٠٠	٤٨٠٠	٠	١,٨	٦	عدد	مكيف هواء طراز منفصل (split) حار /بارد قدرة تبريد ٢٤٠٠٠ و.ج.ب /ساعة) من النوع الكاست بكافة ما يلزم من توصيلات وتجهيزات	٢ /٣ / ٥
	٠,٠٠٠	٤٩٥,٠٠٠	٥٥٠	٠	٠,٩	٣	عدد	مروحة طرد تركب بالشبلك او الحائط (١٥٠ قدم ١/٣	١/١ / ٣ / ٤ / ٥
	٠,٠٠٠	٥٤٠,٠٠٠	٦٠٠	٠	٠,٩	٣	عدد	مروحة طرد تركب بالشبلك او الحائط (٣٠٠ قدم ١/٣	١/١ / ٣ / ٤ / ٥
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٣٠	٠	٠	٦	عدد	مروحة سقفية قطر (١٤٣ سم	١/١ / ٤ / ٥
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٠٠	٠	٠	٣	عدد	مبرد مياه شرب ذو القارورة سعة (٥ جالون	٢ / ٥ / ٥
	٠,٠٠٠	٩٦٧٥,٠٠٠						اجمالي الصفحة :	

(١) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

المهندس المشرف
م / محمد بن حاتم الدوسري

م / محمد انتاج
مستند المقاول

مدير إدارة شئون المباني
م / فهد بن عبد الله

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويعة التعليمي
وادي الدواسر

الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شئون المباني

مشروع : مجمع النويعة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (٣٠) عن شهر صفر لعام ١٤٤٢ هـ

صفحة رقم (٣٤)

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : ١٤٣٥/٠٨/٦ هـ

مدة تنفيذ العملية : ٣٦٠ + ٢٤٠ يوم

اجمالي قيمة العملية : ٢٦٨٨٣٣٧٦,٣٢ ريال

تاريخ الزيارة : ١٤٤٢/٠١/٢٩ هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	٩٨٩٠,٥٠	٢١٨٧٥,٠٠	٢٥	٣٩٥,٦٢	٨٧٥	٨٧٥	م ^٢	اعمال خفر أو قطع تربة للتسويات مع إزالة الرميئات السطحية والمخلفات بالموقع (وجودها حال) الموقع لا أعمال	٢ / ١
	٧٨٥١,٦٠	٣٢١٠٠,٠٠	٣٠	٢٦١,٧٢	١٠٧٠	١٠٧٠	م ^٢	اعمال ردم تسويات الموقع	٣ / ١
	٠,٠٠	٢٠٧٧٥,٦٠	٤٥	٠	٤٦١,٦٨	٤٧٥	م ^٢	اعمال خفر اسامات المباني	١ / ٢
	٨٤٧,٨٠	٨١٠٠٠,٠٠	٢٧٠	٣,١٤	٣٠	٣٠	م ^٢	اعمال خرسانه عادية	٢ / ٢
	٥٠٥٥,٠٠	١٤٣٠٠٠,٠٠	١١٠٠	٤٥,٩٥	١٣٠	١٣٠	م ^٢	اعمال خرسانه مسلحه للاساسات	٣ / ٢
	٦٤٢,٣٠	١٠١٠٠,٠٠	١٠	٦٤,٢٣	١٠١٠	١٠١٠	م ^٢	طبقة عازله للطرقيه اسفلت سمك ٢ سم	٦ / ٢
	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٥	٠	٠	١٧٥	م ^٢	طوب رصف متر ابط انتر لوك	١٤ / ٤
	٩٩٧,١٠	٦٦٥٠,٠٠	١٠	٩٩,٧١	٦٦٥	٦٦٥	م ^٢	طبقة عازله دهان وجهين بترمين	٣ / ٥
	٧٠٧٧٤,٣٠	٢٤٢٦٠٠,٦٠						اجمالي الصفحه :	


(١) مدى مطابقة الأعمال للخطط والمواصفات : (مطابقة)

الصاله الرياضيه (الاعمال الاعتياديه اسفل سطح الارض)

(١) مدى مطابقة الاعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

مندوب المقاول

المهندس المشرف



مدير إدارة شئون المباني

شركة ببناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويعة التعليمية
وادي الدواسر

مشروع : مجمع النويعة التعليمية للبنات
المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (٣٠) عن شهر صفر لعام ١٤٤٢ هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	ريال		في حدود البند	في حدود البند				
								الصالة الرياضية (كميات الاعمال الاعتيادية فوق سطح الأرض)	
	٠,٠٠	٢٤٢٤٢,٧٠	٣٠	٠	٨٠٨,٠٩	٨٤٠	٢م	خرسانة عادية سمك ١٠ سم	١/١٧
	٠,٠٠	٧٦٨٦,٢٥	٦٥	٠	١١٨,٢٥	١٩٠	٢م	خرسانة مساحة أسفل الارضيات سمك ١٥ سم مساحة تسليح خفيف	١٠ /١٧
	٦٤٤١٦,٠٠	١٣٢٠٠٠,٠٠	١٢٠٠	٥٣,٦٨	١١٠	١١٠	٣م	خرسانة مساحة للهيكل العام حسب المخططات	١ /١٨
	٣١٠٤٩٦,٠٠	٥٢٠٠٠,٠٠	٤٠٠	٧٧٦٢,٤	١٣٠	١٣٠	٢م	خرسانة مساحة للأسقف المفرغة هوردي سمك ٣٧سم	ج /٣/١٨
	٣٥٢٨,٩٠	٥٨٥٠٠,٠٠	٩٠	٣٩,٢١	٦٥٠,٠٠	٦٥٠	٢م	بلاطات خرسانية مساحة سمك ١٥ سم مخدومة بالسطح	٩/١٨
	٤٤٠٠,٠٠	٨٢٥٠,٠٠	٥٥	٨٠	١٥	١٥	٢م	مباني سمك ١٠ سم	١/١٩
	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠	٠	٠	١٠	٢م	مباني سمك ١٥ سم	٢/١٩
	٠,٠٠	١٤٠٠٠,٠٠	٧٠	٠	٢٠٠,٠٠	٢٥٠	٢م	مباني سمك ٢٠ سم غير مغزول	٣/١٩
	٠,٠٠	٧٨٠٠٠,٠٠	١٢٠	٠	٦٥٠,٠٠	٨٥٠	٢م	مباني بلوك اسمنتي سمك ٢٠ سم بعزل حراري للحواسط الخارجية	٥ /١٩
	٠,٠٠	١٠٨٠,٠٠	٧٥	٠	١٤,٤٠	٨٠	٢م	اعمال بلاط سيراميك للأرضيات بابعاد (٨*٢٥) سم	٥ /٢٠
	٠,٠٠	٢٨٥٠,٠٠	٩٥	٠	٣٠,٠٠	٣٠	٢م	اعمال بلاط بوزلان للأرضيات بابعاد (٤٠*٤٠) سم شبه مصقول مانع للانزلاق	١/٧ /٢٠
	٣١٧٧٣٠,٤,٩٠	٣٧١١٨٣,٩٥						اجمالي الصفحة :	

مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

المهندس المشرف
م / يوسف أحمد

مدير إدارة شئون المباني
م / فهد بن علي النورع



شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مجمع النويعة التعليمية
وادي الدواسر

الجمهورية العربية السورية وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
إدارة شئون المباني

صفحة رقم (٣٦)

مشروع : مجمع النويمة التعليمية للبنات
المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (٣٠) عن شهر صفر لعام ١٤٤٢ هـ

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : ١٤٣٥/٠٨/٦ هـ
مدة تنفيذ العملية : ٣٦٠ + ٩٠ يوم
اجمالي قيمة العملية : ٢٦٨٨٣٣٧٦,٣٢ ريال
تاريخ الزيارة : ١٤٤٢/٠١/٢٩ هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفترة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند	الصلالة الرياضية (كميات الاعمال الاعتيادية فوق سطح الأرض)		
	زيادة عن البند	ريال		في حدود البند	في حدود البند							
											زيادة عن البند	في حدود البند
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٠	٠	١٠٠	م.م	كسوة السلام الداخلية القائمة والناظمة رخام جرانيت وعرض التايمة ٣٠سم	٨ / ٢٠				
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٠	٠	٤٠	م.م	ترابيع لصناديق السلام وارصيات الداخل من الرخام الجرانيت بابعاد (٠.٤٠ * ٢.٤٠ سم	٩ / ٢٠				
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٧٠	٠	١٠	م.م	كوتر تخدم (منضدة مثبتة بالجار) من الرخام الطبيعي لجلسة شباك المناولة بالوقفية عرض ٥٠ سم	١١ / ٢٠				
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٥٠	٠	٤٠	م.م	توريد وتركيب ارصيات خشب ابرو لزوم ارضية المسرح	١٤ / ٢٠				
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠	٠	٦٥٠	م.م	أرضية صناعية مزدوجة من حبيبات المطاط والبولي يوريثين حسب المخططات والمواصفات	٢٠ / ٢٠				
	١٠٧٢٢,٠٠٠	٢١٢٥٠,٠٠٠	٢٥	٤٢٨,٨٨٨	٨٥٠	م.م	بياض تفتيش لياسه للحوائط الداخلية وحوائط الطرقات والقضاء الداخلي	١٢ / ٢١				
	٧٨٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٣٠	٢٦٠,٠٠٠	٣٠	م.م	بياض تفتيش لياسه للحوائط الخارجية واجهات (دراوي ومناور)	٢ / ٢١				
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠	٠	٣٠	م.م	دهانات بلاستيكية مقارمة للموامل الجوية - رشة امريكية خارجية باللون المطلوب - اللواجهات(دراوي ومناور)	٥ / ٢١				
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٠	٠	٣٢٠	م.م	بلاط سيراميك للحوائط مقاس (٢٥ * ٣٣ * ٠,٨ سم	٧ / ٢١				
	٠,٠٠٠	٨٥٠٠,٠٠٠	١٠٠	٠	٩٥٠	م.م	اصال تكسية للوجهات الخارجية بمادة كسر الرخام الملون	٢٤ / ٢١				
	١٨٥٢٢,٠٠٠	١٠٧١٥٠,٠٠٠					اجمالي الصفحه :					

المهندس المشرف
م / يوسف احمد

مدير ادار شئون المباني
ع / عبد بن عبد الله

مجمع النويمة التعليمية للبنات
مشروع مجمع النويمة التعليمية للبنات
وادي السد واسم

مطابقة الاصل للشروط والمواصفات : (مطابقة)

تاريخ تسليم الموقع للمقاول :	١٤٣٥/٠٨/٦ هـ
مدة تنفيذ العملية :	٢٤٠+٩٠+٣٦٠+٩٠٠ يوم
اجمالي قيمة العملية :	٣٦٨٨٣٣٧٦,٣٢ ريال
تاريخ الزيارة :	١٤٤٢/٠١/٢٩ هـ

إدارة شؤون المباني

المقاول : شركة بناء الحضرة للمقاولات
مشروع : مجمع النوعية التعليمية للبنات

مستخلص جاری رقم (۳۰) عن شهر صفر لعام ۱۴۴۲ هـ

صفحة رقم (٣٧)

ملاحظات	مستحقات المقابل		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٠	٠	٠	١١٥	٢م	بند تشطيب السطح الأخير ويتكون من : أ. طبقة عازلة للحرارة من طينتين (2مسم). ب. سخة سائبة عازلة لدرجة الحرارة من البوليسترين المينوفو. ج. طبقة عازلة للحرارة من البوليسترين المينوفو مسكده سم. درمل	٤ / ٢٢
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢	٠	٠	٢٥٠	٢م	دهانات من البلاستيك الملطي للحواسط الداخلية	٢٢ / ١
	٧٤٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢	٠	٣٤٠	٦٠٠	٢م	دهانات بلاستيكية "رشة أمريكية" للحواسط الداخلية وحواسط الممرات والقنوات الداخلية "ناتعة الملمس"	٤ / ٢٣
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٥٠	٠	٠	١٥	٢م	توريد وتركيب أبواب خشب ميناوي حسب المخططات والتفاصيل	٢ / ٢٤
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٥٠	٠	٠	١٥٠	٢م	شبابيك المنيوم ذو زجاج مزدوج مثلاً (6-12 سم) يركب بالقصور والغرف الرئيسة والغرف الإدارية	٢٦ / ٢٣
	١٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠	٠	٥	٢٥	٢م	توريد وتركيب مصبوعات حديدية أو حديد مثقولة	١ / ٢٧
	٠,٠٠٠	١٠٠٠٠,٠٠٠	١٠٠٠	٠	١٠	٢٥	٢م	أبواب معدنية جوفاء حسب المذاق والأبعاد الموضحة بالمخططات كاملة مع كافة الإكسسوارات والدهان	٦ / ٢٧
	٠,٠٠٠	٢٤٧٥٠,٠٠٠	٥٥٠	٠	٤٥٠	٦٩٠	٢م	توريد وتركيب مثانة خارجية من تيفك معدني ثلاثي الأبعاد (space frame) مصاح معزول حرارياً	١ / ٢٨ / ٢٧
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠	٠	٠	٣٠	٢م	استئاق من بلاطات جبسية ماسمة للصوت حسب المخططات والتفاصيل	١ / ٢٨ / ٢٧
	٠,٠٠٠	٢٦٦٤٨٠,٠٠٠						إجمالي الصفحه :	

مبنى مطابقة الأعمال للبرط والم اصناف : (مطابقة)

مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

مذہب العقول

المهندس المشرف

م / يوسف أحمد

مصرفة بنساء الجزيرتين
مصرف مجمع التوجيه التعليمي
وادي السد واس

المجلس الأعلى للتعليم وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
إدارة شئون المباني

صفحة رقم (٣٨)

مشروع : مجمع التويعمة التعليمي للمباني

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (٣٠) عن شهر صفر لعام ١٤٤٢ هـ

تاريخ تسليم الموقع للمقاول :

١٤٣٥/٠٨/٦ هـ

مدة تنفيذ الصلية :

٢٤٠+٩٠+٣٦٠+٩٠٠ يوم

اجمالي قيمة الصلية :

ريال ٢٦٨٨٣٢٧٦,٣٢

تاريخ الزيارة :

١٤٤٢/٠١/٢٩ هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	في حدود البند			زيادة عن البند	في حدود البند				
	زيادة عن البند	ريال							
كميات الاعمال الصحية فوق سطح الأرض واعمال المضخات والخزانات النموذجية									
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٢٠	٠	٠	٢	عدد	مرحاض شرقي كامل محمل عليه تدديات الصرف والتغذية	١ / ٢
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٨٠	٠	٠	١	عدد	مرحاض افرنجي " compination " محمل عليه تدديات الصرف والتغذية	٣ / ١ / ٢
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٤٥	٠	٠	٤	عدد	حوض غسيل ايدي من الرخام الطبيعي باللون المطلوب	٧ / ١ / ٢
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤١٤٠	٠	٠	١	عدد	حوض غسيل اواني من الصلب (الستلس ستيل) مع توريد وتركيب دولاب مطبخ من الالمنيوم اسفله	١٢ / ١ / ٢
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٤	٠	٠	١٠	م٢	مرآة بللور درجة اولي تركيب فوق المغاسل	١٤ / ١ / ٢
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٢	٠	٠	١٠	عدد	حمامة ملابس مزدوجة من النحاس	١٦ / ١ / ٢
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٥	٠	٠	٥	عدد	حمامة مناشف من الكروم بدورة المياه بالإدارة	١٧ / ١ / ٢
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٥	٠	٠	٣٠	م.ط	مواسير "u.p.v.c" قطر خارجي ٧٥مم فتحة	١ / ٢ / ٢
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٩	٠	٠	١٥	م.ط	مواسير "u.p.v.c" قطر خارجي ٦٣مم فتحة	١ / ٢ / ٢
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٦	٠	٠	١٠	م.ط	مواسير "u.p.v.c" قطر خارجي ٤٠مم فتحة	١ / ٢ / ٢
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢	٠	٠	١٠	م.ط	مواسير "u.p.v.c" قطر خارجي ٣٢مم فتحة	١ / ٢ / ٢
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠					اجمالي الصفحة :		

مدى مطابقة الأعمال للشرط والمواصفات : (مطابقة)

المهندس المشرف

م / يوسف أحمد



مكتب بناء الجزيرة للمباني
مشروع مجمع التويعمة التعليمية
وادي الدواسر

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
إدارة شئون المباني

صفحة رقم (٣٩)

مشروع : مجمع التويزة التعليمية للبنات
المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مستخلص جاري رقم (٣٠) عن شهر صفر لعام ١٤٤٢ هـ

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : ١٤٣٥/٠٨/٦ هـ
مدة تنفيذ العملية : ٣٦٠ + ٩٠٠ يوم
اجمالي قيمة العملية : ٢٦٨٨٣٣٧٦,٣٢ ريال
تاريخ الزيارة : ١٤٤٢/٠١/٢٩ هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	٠,٠٠	١٤٣٥,٢٠	٢٩٩	٠	٤,٨	١٦	عدد	وحدة أضواء فلورسنت سقفية قدرة (٤٠*٢) وات بنائش للضوء من شرائح الاكسيوم	٢/٥/١٣/٣
	٠,٠٠	٦٢١,٠٠	٣٤٥	٠	١,٨	٦	عدد	وحدة أضواء جدارية دائرية بقاعدة وإطار واللمبة قدرة (٢٠ وات / ٢٠ فولت ودرجة الحرارة ٤٤)	٧/١١/٣/٣
	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٧٧	٠	٠	٢٢	عدد	وحدة أضواء اسطوانية سقفية لأضواء جدران الصالة	٤/٥/٣/٣
	٠,٠٠	٣٩٧٤,٤٠	٨٢٨	٠	٤,٨	١٦	عدد	وحدة أضواء اسطوانية من النوع الذي يركب ظاهرا بالسقف وبه لمبة ميتال هالالايد ١٥٠ وات	٦/٥/٣/٣
	٠,٠٠	٥٢٧٣,٤٠	٥١٧	٠	١٠,٢	٣٤	عدد	كشاف ذو لمبة هالوجين (٥٠٠ وات / ٢٢٠ فولت ودرجة الحرارة ٤٤)	١/٧/٣/٣
	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٩٠	٠	٠	٤	عدد	كشاف ذو لمبة ميتال هالالايد (٤٠٠ وات / ٢٢٠ ودرجة حرارة ٥٥)	٨/١٦/٣/٣
	٠,٠٠	٢٧٦,٠٠	٤٦٠	٠	٠,٦	٢	عدد	وحدة انارة طوارئ قدرة ٨*١ وات	١/٦/٣/٣
	٠,٠٠	٢٧٦,٠٠	٢٣٠	٠	١,٢	٤		مفتاح تشغيل وحدة تكييف طراز شيالك ثنائي القطب سعة ٣٠ امبير / ٢٢٠ فولت	١/١٤/٣/٣
	٠,٠٠	٢٨٩,٨٠	٣٢٢	٠	٠,٩	٣	عدد	مفتاح تشغيل ثنائي القطب سعة ٣٠ امبير / ٢٢٠ فولت مزود بلمبة بيان لسخان المياه الكهربائي	١/١٤/٣/٣
	٠,٠٠	٣٢٨٤,٤٠	١٦١	٠	٢٠,٤	٦٨	عدد	بريزة قوي للأغراض العادية سعة ١٣ امبير / ٢٢٠ فولت	١٠/١٤/٣/٣
	٠,٠٠	١٥٤٣٠,٢٠						اجمالي الصفحة :	

(١) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

المهندس المشرف
محمد بن خالد الدوسري

مدير إدارة شئون المباني
فهد بن عبد الله السويح

شركة بناء الجزيرة للتعليم
مجمع التويزة التعليمية للبنات
وادي الدواسر

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
إدارة شئون المباني

مشروع : مجمع التويعمة التعليمي للبنات
المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاري رقم (٣٠) عن شهر صفر لعام ١٤٤٢ هـ


صفحة رقم (٤٠)

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : ١٤٣٥/٠٨/٦ هـ
مدة تنفيذ العملية : ٢٤٠+٩٠ + ٣٦٠+٩٠٠ يوم
اجمالي قيمة العملية : ٢٦٨٨٣٣٧٦,٣٢ ريال
تاريخ الزيارة : ١٤٤٢/٠١/٢٩ هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعة		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠١٢	٠	٠	١	عدد	توريد وتركيب وتشغيل مفتاح فصل على الحمل سعة ١٠٠ امبير ومركب داخل علية مقفلة ومقفلة لفتحة الرطوبة والخيار وبدرجة حماية عالية من النوع الذي يركب خارج المبني ويركب بجوار وحدات التكيف الخارجية	١٤/١٥/٣/٣
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٨٨	٠	٠	٢	عدد	توريد وتركيب وتشغيل مفتاح فصل على الحمل سعة ١٥٠ امبير ومركب داخل علية مقفلة ومقفلة لفتحة الرطوبة والخيار وبدرجة حماية عالية من النوع الذي يركب خارج المبني ويركب بجوار وحدات التكيف الخارجية	١٥/١٥/٣/٣
	٠,٠٠٠	٢٤٨٤,٠٠٠	٢٠٧٠	٠	١,٢	٢	عدد	لوحة توزيع فرعية سعة ١٠٠ امبير	٦/٨/٣/٣
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠٢٥	٠	٠	١	عدد	لوحة توزيع فرعية تركب غاطسة تركب بالحائط سعة (١٢٥٣٣) امبير	٧/٨/٣/٣
	٠,٠٠٠	٥٥٢,٠٠٠	٩٢٠٠	٠	٠,٦	١	عدد	لوحة توزيع صومعية سعة ٤٠٠٣٣ امبير	٢/١/٩/٣/٣
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٥	٠	٠	٤٥	م.ط	كل ترموليستيك (xlpe/pvc) مقاس (٢٥٤) مم	٢/٤/٢٢/٣/٣
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٦	٠	٠	١٢٠	م.ط	كل ترموليستيك (xlpe/pvc) مقاس (٥٠٤) مم	٣/٤/٢٢/٣/٣
	٠,٠٠٠	٨٠٠٤,٠٠٠					اجمالي الصفحة :		

(١) مدى مطابقة الاعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

المهندس المشرف
م / محمد بن حكيم الدوسري



شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مستخلص مجمع التويعمة التعليمي
وادي الدواسر

المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شئون المباني

مشروع : مجمع التويعمة التعليمي للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاري رقم (٣٠) عن شهر صفر لعام ١٤٤٢ هـ

صفحة رقم (٤١)

تاريخ تسليم الموقع للمقاول :

١٤٣٥/٠٨/٦ هـ

مدة تنفيذ العملية :

٢٤٠+٩٠+٣٦٠+٩٠٠ يوم

اجمالي قيمة العملية :

٢٦٨٨٣٣٧٦,٣٢ ريال

تاريخ الزيارة :


١٤٤٢/٠١/٢٩ هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعة		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٨	٠	٠	٥	عدد	جهاز هاتف عادي بدون شاشة	٦/٨/٢/٤
	٠,٠٠	٢٨٩,٨٠	٣٢٢	٠	٠,٩	٦	عدد	مخرج هاتف بلاستيك ثلاثي الأطراف مع تركيب كيبل ذو أربعة أطراف مقصود مقاس ٠,٦ مم	٣/٨/٤/٤
	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦٠٠	٠	٠	١	عدد	مكبر صوت قدرة ١٢٠ وات	٧/٨/٢/٤
	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٥٠	٠	٠	١٠	عدد	سماعة قدرة ١٥ وات للفناء	٧/٨/٢/٤
	٠,٠٠	٨٠٥,٠٠	٨٠٥	٠	١	٢	عدد	عمود صوتي ٢٤ وات للظلة	٦/٨/٢/٤
	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٣٠	٠	٠	١	عدد	لاقط صوتي لاسلكي مع ملحقات	٦/٨/٢/٤
	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧٥	٠	٠	١	عدد	لاقط صوت مكثفي مع كيبل طوله ٥ متر	٤/٣/٨/٢/٤
	٠,٠٠	٨٦,٤٠	٢٨٨	٠	٠,٣	٣	عدد	مخرج ومدخل لاقط صوت مع الكوابل من الجهاز للمخرج	٤/٣/٨/٢/٤
	٠,٠٠	١٩٦٦,٥٠	٣٤٥	٠	٥,٧	١٩	عدد	مكتشف دخان	٣/٨/٥/٤
	٠,٠٠	١٠٣,٥٠	٣٤٥	٠	٠,٣	١	عدد	مكتشف حراري ضوئي	٤/٨/٥/٤
	٠,٠٠	٣٢٥١,٢٠						اجمالي الصفحه :	

(١) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

مندوب المقاول

شركة بنشاء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع التويعمة التعليمي
وادي الدواسر



مدير إدارة شئون المباني

المهندس المشرف

م / محمد بن حمد التومري

المجلس الأعلى للتعليم وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
إدارة شئون المباني

صفحة رقم (٤٢)

مشروع : مجمع النويصة التعليمي للبنات
المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مستخلص جاري رقم (٣٠) عن شهر صفر لعام ١٤٤٢ هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	٠,٠٠٠	٦٠٩,٥٠	٦٠٩٥	٠	٠,١	١	عدد	مكيف هواء طراز منفصل (split) بارد/حار قدرة تبريد 30000 (و.ج.ب/ساعة) (من النوع الكاسيت)	٢/٣/٢/٥
	٢٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠,٠٠٠	٤٠٠٠	٦,٠٥	١	١	عدد	مكيف هواء طراز منفصل (split) بارد/حار قدرة تبريد 18000 (و.ج.ب/ساعة) (من النوع الجداري)	٢/٣/٢/٥
	٢٧٠,٥٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٠٠٠	٥٤,١	٢	٢	عدد	مكيف هواء طراز منفصل (split) بارد/حار قدرة تبريد 24000 (و.ج.ب/ساعة) (من النوع الجداري)	٢/٣/٢/٥
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠٠٠	٠	٠	١	عدد	وحدة تكييف مركزية من النوع المدمج (UNIT) الهواء ٥٤٠٠ قدم ٣/٤ وقدره سخان كهربائي للتدفئة ٣٠ كيلو وات بكفاءة لأزمائها وملحقاتها	٢/٣/٢/٥
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠٠٠	٠	٠	٢	عدد	وحدة تكييف مركزية من النوع المدمج	٢/٣/٢/٥
	٠,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠	٦٠٠	٠	٠,٣	١	عدد	مروحة طرد تركب بالشباك او الحائط (٢٠٠ قدم ٣/٤	١/١/٣/٤/٥
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٠٠	٠	٠	١	عدد	مروحة طرد مركزية (٢٠٠ قدم ٣/٤	١/١/٣/٤/٥
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٥٠	٠	٠	١	عدد	مروحة طرد مركزية (٤٠٠ قدم ٣/٤	١/١/٣/٤/٥
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠٠	٠	٠	١	عدد	مروحة طرد مركزية (٧١٤ قدم ٣/٤	٢/٢/٣/٤/٥
	٢٩١٥٠,٠٠٠	١٤٧٨٩,٥٠				اجمالي الصفحة :			

مبنى مقاولات التعليم بالمباني (مطابق)
مشروع مجمع النويصة التعليمي للبنات
وادي الدواسر / محمد السديري

المهندس المشرف
محمد بن حمد السديري

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : ١٤٤٥/٠٨/٦ هـ
مدة تنفيذ العملية : ٢٤٠+٩٠+٣٦٠+٩٠٠ يوم
اجمالي قيمة العملية : ٢٦٨٨٣٣٧٦,٣٢ ريال
تاريخ الزيارة : ١٤٤٢/٠١/٢٩ هـ

م / فهد بن علي السديري
م / محمد بن حمد السديري
م / فهد بن علي السديري

مشروع : مجمع النويعة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاری رقم (۳۰) عن شهر صفر لعام ۱۴۴۲ هـ

ملاحظات	مستحقات المقابل			الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند			في حدود البند	زيادة عن البند				
		ريال								
		ريال	ريال							
							٦٨٨١,٦	٢م	أسقف من بلاطات جسيمة ماصة للصوت حسب المخططات والتفاصيل	9_28
	٠,٠٠٠	٤,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠	٠	٤,٠٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	م.مط	كل نحاس مسلح (CUIXLPE/PVC/STA) (٢م 300x4) مقلد	10/5/23/3/3
	٠,٠٠٠	٨٧٧٥٠,٠٠٠	٤٥٠	٠	١٩٥	٥٠٠	٥٠٠	م.مط	كل نحاس ثرموبلاستيك مغرد (٢م 300x1) للتأريض	13/7/23/3/3
	٠,٠٠٠	١١٠٢٥,٠٠٠	١٤٧	٠	٧٥	١٠٠٠	١٠٠٠	م.مط	كل نحاس مسلح (CUIXLPE/PVC/STA) (٢م 240x4) مقلد	9/5/23/3/3
	٠,٠٠٠	٦٠٠٠,٠٠٠	٤٠٠	٠	١٥٠	٣٧٥	٣٧٥	م.مط	كل نحاس ثرموبلاستيك مغرد (٢م 240x1) للتأريض	12/7/23/3/3
	٠,٠٠٠	٦٧٢٠,٠٠٠	١٢٠	٠	٥٦	٤	٤	عدد	اتصال التيارات الكهربائية والاطلاق للمشروع بقطر (١٦٠٠ أمبير) عند جهد ٤٠٠/٢٠ فولت	34/3/3
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩٥٠,٠٠٠	٠	٠	٤	٤	عدد	مضخ توصيل مكثفي رقمي ٢٤/٤ خط قابل للتوسعة	00/01/1900
	٠,٠٠٠	٧١٢٥٠,٠٠٠	٢٥٩	٠	٢٧٥	٤٤٠	٤٤٠	عدد	وحدة إضاءة فلورسنت قبة (20*4 وات) مع نظام أويل من النوع الفلصس بالسطح المستعار. والسعر يشمل جميع التجهيزات من مواسير وأسلاك ومفتاح وكافة ما يلزم لتشغيل الوحدة (بالفرق)	2/3/1/3/3
	٠,٠٠٠	٦٣٠٠,٠٠٠	٤٥٠	٠	١٤٠	٢٢٥	٢٢٥	عدد	وحدة إضاءة فلورسنت قبة (20*4 وات) مع نظام ضوئي لوحي من الصلب مخفيين ومكونين ومطلي بالوان الأبيض بطلاء الفلورسنت من النوع الفلصس بالسطح المستعار. والسعر يشمل جميع التجهيزات من مواسير وأسلاك ومفتاح وتشغيل (لحرف المدير والوكيل والمعلم والمختبر)	1/19/1/3/3
		٦٩٩٧٢,٠٠٠							اجمالي الصفحه :	

اجمالي الصفحه :

(مطابقة)

بني بشار الجيزية

عبدالمجيد النور محمد

المهندس المشرف

م / محمد بن حمد الدوسري

~~Handwritten signature~~

تاريخ تسليم الموقع للمقاول :

1430.8/7

مدة تنفيذ العملية:

$$m = 0 + 3\lambda + 0 + \mu + 0 + 0$$

اجمالي قيمة العملية :

٢٦٨٨٣٣٧٦, ٣٢٢

تاريخ الزيارة :

62/10/331 A

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : ١٤٣٥/٠٨/٦ هـ
مدة تنفيذ العملية : ٣٦٠ + ٩٠٠ يوم
اجمالي قيمة العملية : ٢٦٨٨٣٣٧٦,٣٢ ريال
تاريخ الزيارة : ١٤٤٢/٠١/٢٩ هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول			الفترة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند	في حدود البند		زيادة عن البند					
ريال	ريال	ريال	البنود المستحقة							
	٠,٠٠٠	٤٦٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠	٠	٤٦٠,٠٠٠	٦,٨٨١,٦	٢م	أسقف من بلاطات جبسية خاصة للصوت حسب المخططات والتفاصيل	9_28	
	٠,٠٠٠	٨٧٧٥,٠٠٠	٤٥٠	٠	١٩٥	١٣٠٠	م.ط	كلن نحاس مسلح (CUIXLPE/PVC/STA) مقاس (٢م ٣٠٠x٤)	10/5/23/3/3	
	٠,٠٠٠	١١٠,٢٥,٠٠٠	١٤٧	٠	٧٥	٥٠٠	م.ط	كلن نحاس ثرموبلاستيك مفرد (CUI/PVC/Y/G) مقاس للتأريض (٢م ٣٠٠x١)	13/7/23/3/3	
	٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٠٠	٠	١٥٠	١,٠٠٠	م.ط	كلن نحاس مسلح (CUIXLPE/PVC/STA) مقاس (٢م ٢٤٠x٤)	9/5/23/3/3	
	٠,٠٠٠	٦٧٢,٠٠٠	١٢٠	٠	٥٦	٣٧٥	م.ط	كلن نحاس ثرموبلاستيك مفرد (CUI/PVC/Y/G) مقاس للتأريض (٢م ٢٤٠x١)	12/7/23/3/3	
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩٥,٠٠٠	٠	٠	٤	عدد	إيصال التيار الكهربائي وإطلاقه للمشروع بقدر (١٦٠٠ أمبير) عند جهد ٤٠٠/٢٢٠ فولت	34/3/3	
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٠٠٠	٠	٠	٤	عدد	مقسم إتصال هوائي رقمي ٢٤/٤ خط قابل للتوسعة	00/01/1900	
	٠,٠٠٠	٧١٢٢٥,٠٠٠	٢٥٩	٠	٢٧٥	٤٤٠	عدد	وحدة إضاءة فلورسنت قدر (٢٠٠٤ وات) بغطاء أويل من النوع الصلب مخصص ومطلوب بطاير الإبيض بالباست الفلوروني من النوع الفلنكس بالصلب المستعار ومطلوب الوحدة (٦٠٠٠ سم) والسمير يشمل جميع الإضاءة من وحدة الإضاءة من مواسير وإسلاك ومفاتيح تشغيل (لغرف المدير والتوكيل والمعمل والمختبر)	2/3/1/3/3	
	٠,٠٠٠	٦٣٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٥٠	٠	١٤٠	٢٢٥	عدد	وحدة إضاءة فلورسنت قدر (٥٥٦ وات) مع ناشر ضوئي لوحي من الصلب مخصص ومطلوب بطاير الإبيض بالباست الفلوروني من النوع الفلنكس بالصلب المستعار ومطلوب الوحدة (٦٠٠٠ سم) والسمير يشمل جميع التجهيزات المطلوبة لوحدة الإضاءة من مواسير وإسلاك ومفاتيح تشغيل (لغرف المدير والتوكيل والمعمل والمختبر)	1/19/1/3/3	
		٧٥٩٧٢,٠٠٠					اجمالي الصفحه :			

مشروع : مجمع النويمة التعليمي للنبات
المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مستخلص جارى رقم (٣٠) عن شهر صفر لعام ١٤٤٢ هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند ريال	في حدود البند ريال		زيادة عن البند	في حدود البند				
البنود المستحدثة									
	٠,٠٠	١٦٢٠,٠٠,٠٠	٢٧٠	٠	٦٠٠	٩٦٠	عدد	وحدة إضاءة أسبورت لايت دائرية قدرة (26*1 وات) غطسة بسقف المستعار	17/5/3/3
	٠,٠٠	١٦٠٠,٠٠	٤٠٠	٠	٤	٨	عدد	وحدة إضاءة اسطورية جدارية قدرة (70 وات) ميتال هاليد من النوع المعلوم للجار والرطوبة بدرجة حدية IP 54 والسعر يشمل جميع التمديدات من مواسير واسلاك وملفات وكافة ملابزم لتشغيل الوحدة (المحلل الرئيسي للمدرسة)	18/5/3/3
	٠,٠٠	٥٦٢٥٠,٠٠	٤٥٠	٠	١٢٥	٢٠٠	عدد	وحدة إضاءة الفورسنت قدرة (20*4 وات) بغطاء أوبال من النوع الفلوسنط بالسقف المستعار درجة حدية (٥٤) مقام للاموال والرطوبة والسعر يشمل جميع التمديدات من مواسير واسلاك وملفات وكافة ملابزم لتشغيل الوحدة (المحصلات)	18/1/3/3
	٠,٠٠	١٠٥٦٠,٠٠	٢٢٠	٠	٤٨	٩٦	عدد	وحدة إضاءة الفورسنت قدرة (20*1 وات) جداري بغطاء من الأوبال الأبيض تركب فوق المرايا والسعر يشمل جميع التمديدات من مواسير واسلاك وملفات وكافة ملابزم لتشغيل الوحدة	11/1/3/4
	٠,٠٠	٤٨٠٠,٠٠	١٥٠	٠	٣٢	٦٤	عدد	وحدة إضاءة جدارية دائرية بها لمبة قدرة (100 وات / ٢٢٠ فولت) من النوع المعلوم للجار والرطوبة بدرجة حدية IP 44 والسعر يشمل جميع التمديدات من مواسير واسلاك وملفات وكافة ملابزم لتشغيل الوحدة (اللمبة المصنوعة)	7/11/2/3/3
	٠,٠٠	٣٩٢٠,٠٠	١٤٠٠	٠	٢,٨	٤	عدد	لوحة توزيع فرعية سعة ٤٠ أمبير (المختبرات ومضخة المياه)	3/18/3/3
	٠,٠٠	١١٥٢٠,٠٠	٤٨٠٠	٠	٢,٤	٤	عدد	لوحة توزيع فرعية سعة ١٠٠ أمبير بخلفية ضوئية	2/6/18/3/3
	٠,٠٠	١٦٥٦٠,٠٠	٣٤٥٠	٠	٤,٨	٨	عدد	لوحة توزيع فرعية سعة ٢٠٠ أمبير	2/6/18/3/4
	٠,٠٠	٥٤٠٠,٠٠	١٨٠٠٠	٠	٠,٣	١	عدد	لوحة توزيع ٢٥٠ أمبير لمخففات الصلابة الرياضية	1/1/19/3/3
	٠,٠٠	٨٢٦٠,٠٠	٢٩٥	٠	٢٨	٥٦٠	م.ط	كل نخلين منسلخ (CU/XLPE/PPVC/STA) مقاس (150*4م ٢م)	7/5/23/3/3
	٠,٠٠	١٢٦٠,٠٠	٣٥٠٠	٠	٣,٦	١٢	عدد	مكيف هواء طراز متفصل بارد ايجر قدرة تبريد ١٢٠٠٠ و ب/ج-ب/ سادة من النوع الجداري بكافة ملابزم من توصيلات وتمديدات	7/5/23/3/3
	٠,٠٠	٢٩٩٢٥٠,٠٠	٧٥٠٠	٠	٣٩,٩	١٣٣	عدد	مكيف هواء طراز متفصل (SPLIT) بارد ايجر قدرة تبريد ٣٠٠٠٠ و ب/ج-ب/ سادة من النوع الجداري بكافة ملابزم من توصيلات وتمديدات	2/3/2/6
	٠,٠٠	٥٩٢٧٢٠,٠٠						اجمالي الصفحه :	

اجمالی الصفحه:

[illegible]

المهندس المشرف

م / محمد بن حمد الدوسري

مدیر ادارہ قرضوں و ضمانتی

م / فهد بن عبد المذبح

ملاحظات	مستحقات المقاول		بيان الأعمال
	زيادة عن البند	في حدود البند	
	ريال	ريال	
	٢٤٠٤٨٠,٠٠	٤٣٧٩٨٧,٠٠	صفحة رقم (١)
	٣٣٦٠٠,٠٠	٣٢٦٩٠٠,٠٠	صفحة رقم (٢)
	١٤٠٠٠,٠٠	٢٧٠٦٠٠,٠٠	صفحة رقم (٣)
	٠,٠٠	٥٤٤٨٠,٠٠	صفحة رقم (٤)
	٣٣٧٨٣٧,٨٠	٣٣١٩٤٥١,٠٠	صفحة رقم (٥)
	٢٠٥٠,٠٠	١٢٠٦١٨٠,٠٠	صفحة رقم (٦)
	٨٤٥٩٤,٠٠	١٤١٧٦١٠,٠٠	صفحة رقم (٧)
	٠,٠٠	٩٢٨٩٠٠,٠٠	صفحة رقم (٨)
	٠,٠٠	٦٤١٠٥٠,٠٠	صفحة رقم (٩)
	٠,٠٠	٩٠٠٠٠,٠٠	صفحة رقم (١٠)
	٣٥٢٤٨,٠٠	٢٠١٨٥١,٦٠	صفحة رقم (١١)
	٨٦١٠,٠٠	٣٠٨٣٣,٠٠	صفحة رقم (١٢)
	٠,٠٠	٩٤٠٥٦,٠٠	صفحة رقم (١٣)
	١٢٤٠,٠٠	٥٥١٤,٠٠	صفحة رقم (١٤)
	١٢٤٦٦٤,٠٠	٦٢٤٧٧,٠٠	صفحة رقم (١٥)
	٤٠٠,٠٠	٧٥١٥,٠٠	صفحة رقم (١٦)
	٥٠٨٩٦,٠٠	٧٤٩٩٦,٠٠	صفحة رقم (١٧)
	٦٢٠,٠٠	٧٦٨٤٠,٠٠	صفحة رقم (١٨)
	٠,٠٠	٢٨١٨٥٢,٠٠	صفحة رقم (١٩)
	٠,٠٠	٣٩٧٤٠,٠٠	صفحة رقم (٢٠)
	٠,٠٠	٦١٧٨٠,٨٠	صفحة رقم (٢١)
	١٨٦٦٠,٨٠	١٢٣٨٨,٠٠	صفحة رقم (٢٢)
	٩٥٨٤٨٠,٦٠	١٢٠٥٧٩٣٩,٤٠	اجمالي الصفحة

(١) طو مطابقاً للمواصفات وط والمواصفات : (مطابقة)

مستخلص جاري رقم (٣٠) عن شهر صفر لعام ١٤٤٢ هـ

المهندس المشرف

م / يوسف الحد

المهندس المشرف

م / محمد بن حمد الدوسري

م /

م /

مشروع : مجمع النويصة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاري رقم (٣٠) عن شهر صفر لعام ١٤٤٢ هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		بيان الأعمال
	زيادة عن البند	في حدود البند	
	ريال	ريال	
	٠,٠٠	٦.٥٥٤,٠٠	صفحة رقم (٢٣)
	٠,٠٠	٨٤٠٠٠,٠٠	صفحة رقم (٢٤)
	٧٩٢٠,٠٠	١٣٢٩٠,٠٠	صفحة رقم (٢٥)
	٠,٠٠	٣٠١٥٠,٠٠	صفحة رقم (٢٦)
	٢٧١٨٧,٦٥	١١٢٧٩٠,٤٨	صفحة رقم (٢٧)
	٠,٠٠	٦٢٣٠,٣٨٠	صفحة رقم (٢٨)
	٠,٠٠	٧٠٠٠,٠٠	صفحة رقم (٢٩)
	٠,٠٠	٩٦٠٨,٠٠	صفحة رقم (٣٠)
	٠,٠٠	٣١٠٣,٥٠	صفحة رقم (٣١)
	٠,٠٠	١١٧٩٠,٣٥	صفحة رقم (٣٢)
	٠,٠٠	٩٦٧٥,٠٠	صفحة رقم (٣٣)
	٧.٧٧٤,٣٠	٢٤٦٠٠,٦٠	صفحة رقم (٣٤)
	٣١٧٧٣٠,٤٩٠	٣٧١١٨٣,٩٥	صفحة رقم (٣٥)
	١٨٥٢٢,٠٠	١٠٧١٥٠,٠٠	صفحة رقم (٣٦)
	٠,٠٠	٢٦٦٤٨٠,٠٠	صفحة رقم (٣٧)
	٠,٠٠	٠,٠٠	صفحة رقم (٣٨)
	٠,٠٠	١٥٤٣٠,٢٠	صفحة رقم (٣٩)
	٠,٠٠	٨٠٠٤,٠٠	صفحة رقم (٤٠)
	٠,٠٠	٣٢٥١,٢٠	صفحة رقم (٤١)
	٢٩٦٥٠٠,٠٠	١٤٧٨٩,٥٠	صفحة رقم (٤٢)
	٣٥٩٨٢٠,٨٥	١٤٣٣١٠,٤٥٨	اجمالي الصفحة

(١) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

مشروع مجمع النويصة التعليمية للبنات
مستخلص جاري رقم (٣٠) عن شهر صفر لعام ١٤٤٢ هـ

المهندس المشرف
م / يوسف أحمد

المهندس المشرف
م / محمد بن حمد التومري

مدير إدارة شئون المباني
م / فهد بن عبد الله الدواسر

تاريخ تسليم الموقع للمقاول :

١٤٣٥/٠٨/٦ هـ

مدة تنفيذ العملية :

٢٤٠٠ + ٣٠٠ + ٩٠٠ يوم

اجمالي قيمة العملية :

ريال ٢٦٨٨٣٣٧٦,٣٢

تاريخ الزيارة :

١٤٤٢/٠١/٢٩ هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول	
	زيادة عن البند	في حدود البند
	ريال	ريال
	٩٥٨٤٨٠,٦٠	١٢٠٥٧٩٣٩,٤٠
	٣٥٩٨٢٠٨,٨٥	١٤٣٣١٠٤,٥٨
	٤٥٥٦٦٨٩,٤٥	١٣٤٩١٠٤٣,٩٨
		١٨٠٤٧٧٣٣,٤٣
		١٦٩٢٨٧٧,٤٠
		١٦٣٥٤٨٥٦,٠٣
		١٣٥٢٤٤٠,٠٠
		١٧٧٠٧٢٩٦,٠٣
		١٧٣٥١٩٥٢,٠٦
		٣٥٥٣٤٣,٩٧

(١) مدى مطابقة الاعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)	مهندس الاشراف	مهندس الكهرباء	مدى مطابقة الاعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)
(٢) تواجد مهندس المقاول متواجد	مهندس الاشراف	مهندس الكهرباء	تواجد مهندس المقاول متواجد
(٣) تواجد مراقب المقاول عدد اثنين متواجد	مهندس الاشراف	مهندس الكهرباء	تواجد مراقب المقاول عدد اثنين متواجد
(٤) تواجد مهندس الكهرباء متواجد عند الحاجة	مهندس الاشراف	مهندس الكهرباء	تواجد مهندس الكهرباء متواجد عند الحاجة
(٥) تأشير غرفة الاشراف مؤمنة	مهندس الاشراف	مهندس الكهرباء	تأشير غرفة الاشراف مؤمنة

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويعة التعليمية
وادي الدواسر

مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر
عائض بن مجلي الحظي

مدير إدارة شئون المباني
عبد الله بن عبد الله

م/ محمد بن حمد الدوسري

م/ فهد بن عائذ العنصر